



Urząd Miejski w Jaworznie

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 JAWORZNO
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

tel. (032) 618 15 00, fax (032) 618 15 01
www.jaworzno.pl

IM.00630/1/2/2009

Jaworzno, 2009-06-05

7 Dobrańskie
16.06.2009

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Elzbieta Zubał

Przewodniczący
Komisji Gospodarki
Pan Marian Tarabula



W odpowiedzi na pismo nr BR.0065-4/62/1/2009 z dnia 26 maja 2009 roku poniżej przedstawiam informację nt. realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno”:

W ramach programu „**Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno**” w latach 2008 – 2009 przeprowadzono następujące działania mające na celu przygotowanie przedsięwzięcia do realizacji:

1. Ocena oddziaływania na środowisko

- Dnia 15.04.2008 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach złożono raport oddziaływania na środowisko, gdzie przeprowadzono jego ocenę.
- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydano 25.09.2008 r.
- Ocena oddziaływania na środowisko dla projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno” została zakończona.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności

- Prace nad wnioskiem o dofinansowanie projektu zostały zakończone w listopadzie 2008 r.
- Wniosek w dniu 03.12.2008 r. został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- Projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną I stopnia.
- 17.02.2009 r. złożono do oceny merytorycznej II stopnia jego poprawioną wersję.
- 04.06.2009 r. dostarczono poprawioną wersję wniosku o uwagi NFOŚiGW z oceny merytorycznej II stopnia.

3. Wniosek o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW

- Po wcześniejszym opracowaniu przez CITEC S.A. i JRP wniosku o udzielenie pożyczki na realizację projektu złożono go w WFOŚiGW 06.04.2009 r.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla fazy I i II przedsięwzięcia

Faza I

- Opracowano dokumentację projektową dla budowy Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową wodociągu magistralnego Ø 450 ze stacji do ul. Szklarskiej oraz dla osiedli: Ciężkowice, Góra Piasku, Długoszyn, Pieczyska.
- Dla SUW Piaskownia i wodociągu magistralnego oraz osiedli Ciężkowice, Góra Piasku, Długoszyn, uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.
- Dla pierwszej części osiedla Pieczyska (obejmującego obszar znajdujący się w południowej części osiedla – przed torami PKP) uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na protesty społeczne prace projektowe dla Pieczysk zostały podzielona na dwie części.
- Trwa uzyskiwanie pozwoleń na budowę dla obszarów objętych tzw. terenami zamkniętymi.

Faza II

- Opracowano dokumentację projektową dla Kolektora Wąwolnica (w realizacji),
- W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa dla przepompowni na Białym Brzegu, osiedla Warpie i innych inwestycji. Część zadań projektowych przejął UM – kolektor odprowadzający ścieki z Byczyny.

5. Dokumentacja przetargowa

Opracowano dokumentację przetargową (SIWZ, warunki kontraktowe, umowy, itp.) dla:

- Kontraktu II - w oparciu o warunki kontraktowe Fidic,
- Kontraktu III - w oparciu o warunki kontraktowe Fidic,
- Kontraktu IV - w oparciu o warunki kontraktowe Fidic,
- Promocji Projektu,
- Pomocy technicznej,
- Inżyniera Kontraktu.

6. Roboty budowlano-wykonawcze

- Trwają roboty budowlane na Kontrakcie I – „Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie”.
- MPWiK Sp. z o.o. zrealizował i realizuje szereg inwestycji kanalizacyjnych objętych fazą II np. Kolektor Wąwolnica, kanalizacja w ul. Lipinki.

7. Organizacja projektu

- Utworzono w MPWiK Sp. z o.o. Jednostkę Realizującą Projekt, Powołano Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, opracowano procedury dla Jednostki Realizującej Projekt.

Podział przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna” na fazy i kontrakty.

Faza I – uporządkowanie systemu kanalizacyjnego w zlewni Szczakowa.

Kontrakt I Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie.

Kontrakt II Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra Piasku i osiedlu Długoszyn.

Kontrakt III Budowa kanalizacji sanitarnej w części osiedla Pieczyska oraz w osiedlu Ciężkowice.

Kontrakt IV Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego Ø 450 ze stacji do ul. Szklarskiej.

Faza II – uporządkowanie systemu kanalizacyjnego w zlewni Oczyszczalni Dąb w Jaworznie.

Kontrakt I Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Szczakowa.

Kontrakt II Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa wodociągu w osiedlu Bory.

Kontrakt III Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wilkoszyn.

Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeziorki.

Kontrakt V Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Koźmin.

Kontrakt VI Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Górna.

Kontrakt VII Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Dolna.

Kontrakt VIII Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Byczyna.

Kontrakt IX Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Pańska Góra.

Kontrakt X Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa Narodowa.

Kontrakt XI Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeleń.

Kontrakt XII Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeleń-Dąb.

Kontrakt XIII Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Pszczelnik i Podłęże.

Kontrakt XIV Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Warpie.

Kontrakt XV Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Pieczyska – II etap.


Kontrakt XVI Budowa przepompowni ścieków Biały Brzeg.

Kontrakt XVII Budowa suszarni osadu dla oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb.

Kontrakt XVIII Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb.

Informuję również, iż pracownicy Wydziału Inwestycji Miejskich oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zostali poinformowani o konieczności udziału w czerwcowym posiedzeniu Komisji Gospodarki.

Ł up. PREZYDENTA MIASTA


Jacek Nowak
I. Zastępca Prezydenta Miasta