



WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA JAWORZNA NA LATA 2008-2011

Sprawozdanie z wykonania programów i zadań inwestycyjnych
realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Jaworzna na lata 2008 -2011
w 2008 roku

Jaworzno, marzec 2009

CZĘŚĆ RZECZOWA

opis przeprowadzonych działań i czynności zmierzających do wykonania programów
i zadań inwestycyjnych, związanych z wykonaniem obiektów budowlano - inżynierskich
oraz zakupionych przedmiotów stanowiących majątek trwały Gminy

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Jaworzna na lata 2008 – 2011

1.1 PL10	Program rewitalizacji i rozwoju przestrzeni miejskich oraz zdegradowanych obszarów przemysłowych Jaworzna.
1.2 PL7	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna.
1.3 PL3	Miasto Twarzą do Autostrady.
1.5 PL20	„Gospodarcza Brama Śląska” – utworzenie Miejskiego Zasobu Terenów Inwestycyjnych, w tym przygotowanie terenów inwestycyjnych leżących przy węźle autostrady A4 w os. Jeleń w tym budowa ul. Nowo-Kolejowej.
1.6 D	Budowa i przebudowa dróg, chodników i infrastruktury drogowej oraz dostępu do obiektów służących społeczeństwu.
1.7 S	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.
1.8 P	Rozbudowa miejsc parkingowych i placów miejskich.
1.9 M	Modernizacja (w tym informatyzacja) i termomodernizacja obiektów samorządowych.
1.10 O	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska.
1.11 T	

	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, rozwój mieszkalnictwa i wykup gruntów na stan mienia komunalnego.
1.12 F	Wsparcie finansowe dla inwestycji realizowanych przez inne podmioty.

Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Jaworzna na lata 2008 – 2011” za rok 2008, sporządzono w konwencji WPI obowiązującej w roku 2008.

Od 2009 roku wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji nie stanowi odrębnego, samodzielnego dokumentu zatwierdzanego uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie, lecz stanowi załącznik do budżetu Miasta.

1.1 PL10 Program rewitalizacji i rozwoju przestrzeni miejskich oraz zdegradowanych obszarów przemysłowych Jaworzna

1.1 PL10/1 Park Północny program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów przemysłowych byłej cementowni „Szczakowa” i osiedla przyzakładowego.

Planowany okres realizacji: 2004 – 2013

W okresie sprawozdawczym, wykonano dokumentację projektowo-budowlaną dla obszarów: Cementowni „Szczakowa”, Zakładu Górniczego Cementowni „Szczakowa” oraz osiedla przyfabrycznego. Przeprowadzono procedury związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w tym wykonano raport oddziaływania inwestycji na środowisko dla zadania pn. „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu cementowni „Szczakowa” oraz zadań związanych z remontem i przebudową osiedla przyfabrycznego.

Uzyskano niezbędne decyzje administracyjne dla rozpoczęcia zadania pn. „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego zakładu górniczego Cementowni „Szczakowa”. W związku z nabyciem terenów po byłej cementowni przez firmę „Slag Recycling” Sp. z o.o. z Krakowa, wstrzymano działania w części objętej w/w zadaniem. Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami firmy w zakresie kontynuowania zadania na przedmiotowym obszarze.

Realizacja zadania: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

1.1 PL10/2 Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji w Jaworznie – modernizacja, przebudowa i budowa obiektów sportowych, w tym budowa kompleksu sportowego przy ul. Poniatowskiego w Jaworznie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym zlecono Pracowni Projektowej „Archetyp” z Jaworzna opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu dwóch boisk z zapleczem. Zadaniem projektu jest adaptacja typowego projektu wielobranżowego „Moje Boisko – Orlik 2012” otrzymanego z Ministerstwa Sportu. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych tj. Konsorcjum firm „Anesti D. Justyniarska” z Sosnowca oraz „Olimp” Sp. z o.o. z Mysłowic.

W ramach w/w inwestycji zrealizowano budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 30 x 62 m (pole gry 28 x 57 m) ogrodzonego do wysokości 4 m wraz z piłkochwyłami o nawierzchni z trawy syntetycznej, wielofunkcyjnego boiska sportowego do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i tenisa o wym. 30 x 40 m

ogrodzonego do wys. 4 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym o pow. ok. 60 m² z prefabrykatów.

W 2008 r. wykonano 80 % robót budowlanych (z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, nie zakończono w całości robót budowlanych). Kontynuowane roboty budowlane zakończono ostatecznie w lutym 2009 r. Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie ze środków:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Budżetu Państwa | 333 000 zł |
| 2. Budżetu Województwa Śląskiego | 333 000 zł. |

Zadanie w trakcie realizacji

1.1 PL10/3 Centra w Jaworznie kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta i osiedlach – odnowa Rynku – budowa pomnika Legionistów.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2010

W ramach przedmiotowego zadania w okresie sprawozdawczym: dokonano wyboru jednej z dwóch wersji koncepcji zagospodarowania Rynku, wykonywano modernizację parku w os. Góra Piasku oraz wykonano pomnik Legionistów przy Centrali Biblioteki Miejskiej.

Modernizacja parku w os. Góra Piasku:

W ramach zadania wykonano przebudowę alejek dla pieszych i doposażono park w urządzenia. Część alejek wykonana jest o nawierzchni żwirowej, alejki w części centralnej wykonano z betonowej kostki brukowej. W ramach modernizacji wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, zabudowano ławki i kosze na śmieci. Wykonawcą robót budowlanych była firma „Biuro Techniczno-Handlowe inż. A. Kubicki” z Jaworzna.

Realizacja zadania: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

Pomnik Legionistów:

W rejonie Biblioteki wykonano Pomnik Legionistów, autorstwa krakowskiego rzeźbiarza Andrzeja Zwolaka. Zespół pomnikowy oraz znicz z inskrypcją wykonano z brązu, a całość ustawiono na płytach dolomitowych. Pomnik oświetlony został oświetleniem liniowym i punktowym. Wykonawcą zagospodarowania terenu pod ustawienie pomnika było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Wogaz” z Jaworzna. Uroczyste otwarcie pomnika nastąpiło 11 listopada 2008 r.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

1.1 PL10/4 Rynek – modernizacja kamienic.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2008

W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym wykonywano projekt wyburzenia budynku Rynek 7 oraz budowy na jego miejscu nowej kamienicy. Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień dotyczących budynku przy ul. Pocztowej 4 w Jaworznie.

Realizacja: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie

Zadanie w trakcie realizacji

1. 2 PL7 Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna

Planowany okres realizacji: 2004 – 2018

W ramach programu, w okresie sprawozdawczym, przeprowadzono następujące działania mające na celu przygotowanie przedsięwzięcia do realizacji:

Ocena oddziaływania na środowisko:

15 kwietnia 2008 r. złożono raport oddziaływania na środowisko do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, gdzie przeprowadzono jego ocenę. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydano 25.09.2008 r. Ocena oddziaływania na środowisko dla projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna” została zakończona.

Wystąpiono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o ustalenie czy przedsięwzięcie oddziałuje na obszary Natura 2000. Wcześniej zgodnie ze wskazaniem w/w instytucji przygotowano informację o projekcie i załączniki graficzne. Ostatecznie oświadczenie otrzymano 16.1.2009 r.

Studium Wykonalności:

Odstąpiono od samodzielnego wykonania studium wykonalności, opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z wszystkimi innymi wymaganymi załącznikami zlecono firmie „CITEC” S.A.

3 grudnia 2008 r. wniosek aplikacyjny został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Obecnie trwa jego ocena formalna.

Opracowanie dokumentacji dla Fazy I i II przedsięwzięcia:

Opracowano projekty budowlane dla Kontraktów od I do IV. Termin opracowania dokumentacji dla osiedla Warpie i II-giej części os. Pieczyska (przesunięto do fazy II) , został ustalony na 15 maja 2009 rok. Opracowano projekt budowlany dla osiedli: Ciężkowice, Góra Piasku, Długoszyn, Pieczyska.

Dla osiedli Ciężkowice i Góra Piasku, uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.

Ze względu na protesty społeczne, opracowana dokumentacja dla Pieczysk została podzielona na dwie części. Dla pierwszej części osiedla Pieczyska (przylegająca do Parku Północnego) oraz dla osiedla Długoszyn, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Trwa postępowanie w tej sprawie.

Podział przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna” na Fazy i Kontrakty:

Faza I: uporządkowanie systemu kanalizacyjnego w zlewni Szczakowa:

Kontrakty:

- I Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb,
- II Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Góra Piasku i os. Długoszyn,
- III Budowa kanalizacji sanitarnej w części os. Pieczyska oraz w os. Ciężkowice,
- IV Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego Ø 450 ze stacji do ul. Szklarskiej,

Faza II : uporządkowanie systemu kanalizacyjnego w zlewni Oczyszczalni Dąb w Jaworznie:

Kontrakty:

- I Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Szczakowa,
- II Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa wodociągu w os. Bory,
- III Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Wilkoszyn,
- IV Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeziorki
- V Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Koźmin
- VI Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Cezarówka Górna
- VII Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Cezarówka Dolna
- VIII Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Byczyna
- IX Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Równa Góra
- X Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Dąbrowa Narodowa
- XI Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeleń
- XII Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeleń-Dąb
- XIII Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Pszczelnik i Podłęże
- XIV Budowa przepompowni ścieków Biały Brzeg
- XV Budowa suszarni osadu dla oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb

Realizacja: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie, Wydział Inwestycji Miejskich oraz Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

Program w trakcie realizacji

1.3 PL3 Miasto Twarzą do Autostrady.

Planowany okres realizacji: 2004 – 2014

1.3 PL3/1 Miasto Twarzą do Autostrady, przebudowa DK 79 w Jaworznie etap I, II, III, IV, V, VI, budowa Obwodnicy Północnej, Droga Współpracy Regionalnej.

Etap I: W ramach realizacji programu zakończono roboty budowlane I-go Etapu przebudowy DK 79 tj. odcinka od km 1 + 500 do ul. Krakowskiej. Wykonano odcinek Drogi Krajowej o długości 1,7 km oraz 0,7 km dróg klasy Z i L. Kontynuowano roboty budowlane II-go Etapu I-szej Fazy przebudowy DK 79. Droga została odebrana (za wyjątkiem usterkowej zieleni drogowej), oddana do eksploatacji oraz rozliczona.

Etap II: Faza 1 i Faza 2: Projekt zakończono i odebrano.

Faza 1: Wykonano obiekt mostowy nad ul. Kolejową, tunel z przejściem dla pieszych pod DK 79 w rejonie ul. Nowo-Lipowej, drogę objazdową równoległą do ul. Kolejowej. Ponadto przebudowano sieci: kanalizacji ogólnospławnej, wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej oraz oświetlenie układu drogowego.

Faza 2: Wykonano odcinek Trasy Śródmiejskiej wraz z obiektami inżynierskimi, odwodnieniem drogi, przebudową sieci kanalizacyjnej, deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, ciepłowniczej.

Nowo-wybudowany odcinek drogi DK 79 zlokalizowany jest od ul. Olszewskiego do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką długości 2 146 m. Ponadto wykonano: częściową przebudowę ul. Piekarskiej i Grunwaldzkiej, budowę ul. Nowo-Lipowej długości 124 m, przebudowę ul. Kolejowej długości 276 m, budowę łącznicy do ul. Kolejowej, przebudowę wylotu ul. Działkowej, dojazdy do parkingów i obiektów użyteczności publicznej, budowę trójwylotowego skrzyżowania z ul. Nowo-Lipową, budowę skrzyżowania czterowylotowego ul. Kolejowej z ul. Leśną, Pszczelnik i Towarową, budowę dojazdów do budynków i hal w rejonie ul. Kolejowej, wykonano plac do zawracania na ul. Chopina, wybudowano ciągi piesze, wybudowano dwa zbiorniki retencyjno – sedymentacyjne, roboty wykończeniowe wiaduktu nad ul. Kolejową, remont przejazdu gospodarczego w ciągu ul. Mostowej, budowę muru oporowego wraz z ekranami akustycznymi w ciągu ul. Nowo-Lipowej, budowę ekranów akustycznych wzdłuż budowanej Trasy Śródmiejskiej, budowę oświetlenia wzdłuż Trasy Śródmiejskiej oraz budowę sygnalizacji świetlnych.

Etap III, V, VI: Dzięki uzyskaniu 27 grudnia 2007 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację III-go, V-go i VI-go Etapu Przebudowy DK 79 oraz dla Drogi Współpracy Regionalnej uzyskano decyzje ustalające lokalizację dla Etapu III i V oraz dróg serwisowych V Etapu. Uzyskano również pozwolenie na budowę dla odcinka III Etapu od Jęzora do ul. Orzeszkowej, dla pozostałej części etapu III i V wraz z drogami serwisowymi. Uzyskano decyzję o lokalizacji Etapu VI w os. Bory oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie lokalizacyjne dla Etapu VI w os. Byczyna.

Obwodnica Północna:

Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji drogowej dla I i II Etapu Obwodnicy Północnej oraz dla obejścia drogowego kamieniołomu Sodowa Góra. Trwa postępowanie lokalizacyjne dla odcinka między ul. Chełmońskiego a ul. Św. Wojciecha.

Droga Współpracy Regionalnej:

W 2007 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Drogi Współpracy Regionalnej od DK 79 do węzła autostrady A4 w Jeleniu. Droga Współpracy Regionalnej jest odcinkiem drogi klasy G łączącym DK 79 w os. Bory z węzłem autostradowym Jeleń. Początek drogi powiązany jest z DK 79 w rejonie skrzyżowania z ul. Podgórską. Odcinek od węzła autostradowego biegnie częściowo śladem zlikwidowanej linii kolejowej do Chrzanowa i dalej przez nieużytki do os. Jeleń. Droga będzie jednojezdniowa i posiadać będzie ścieżkę rowerową. Długość Drogi Współpracy Regionalnej od Drogi Krajowej Nr 79 do autostrady A4 wynosić będzie 3,5 km. Sporządzono Projekt budowlany. W I kwartale 2009 roku zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W roku 2008 projekt „Miasto Twarzą do Autostrady” otrzymał dofinansowanie ze środków pozabudżetowych:

- | | |
|--|-------------------|
| • z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa | 6 455 000,00 zł, |
| • z Kontraktu Wojewódzkiego Województwa Śląskiego | 10 330 480,00 zł, |
| • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004 - 2006 | 2 822 908,09 zł . |

Ponadto, podpisano wymienione poniżej umowy o dofinansowanie:

1. Sporządzenia dokumentacji projektowej dla przebudowy DK 79 w Jaworznie, „Miasto Twarzą do Autostrady”, Etapy: III, V, VI pakiet I i pakiet III, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Transport 2004-2006, Priorytet 3 Pomoc Techniczna Działanie 3.1 Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT. Nr projektu SPOT/3.1/198/08 dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2 814 600,48 zł;

2. Przebudowy DK 79 w Jaworznie „Miasto Twarzą do Autostrady” Etap II Olszewskiego – Leopold, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 Priorytet 2 Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu. Nr projektu SPOT/2.2/197/08 dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 42 947 864,36 zł.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Program w trakcie realizacji

1.3 PL3/2 Budowa łącznika drogowego przy ul. 11 Listopada łączącego Trasę Śródmiejską z ul. Grunwaldzką – wykupy gruntów.

W okresie sprawozdawczym, w ramach zadania wypłacono odszkodowanie za działkę nr 30/2 obręb 200. Ponadto, dokonano płatności za wykonanie operatów szacunkowych ustalających kwoty odszkodowań za działki w rejonie objętym zadaniem.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie kontynuowane w zakresie realizacji

1.3 PL3/3 Budowa ekranów akustycznych

Planowany okres realizacji: 2007 - 2008

W roku 2008 w ramach zadania na odcinku ul. Grunwaldzkiej, od osiedla Leopold do os. Stałego, wykonano zabudowę ekranów akustycznych DK 79, w ramach V Etapu projektu „Miasto Twarzą do Autostrady”. Roboty budowlane wykonywała firma „Stal – Met” z Grudziądza. Wykonano 12 odcinków ekranów akustycznych o wysokości 6,0 m typu „zielona ściana” oraz częściowych przeszkleń o łącznej powierzchni ok. 5 500 m². Konstrukcja wypełnienia ekranu typu „zielona ściana”, umożliwiać będzie pokrycie ekranu roślinnością mającą za zadanie tłumić hałas. Po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, odcinku DK 79 w rejonie Urzędu Skarbowego, skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Szczakowską, oraz zabudowy wielorodzinnej na os. Leopold, wykonano zabudowę ekranów akustycznych typu „zielona ściana”. Roboty budowlane wykonywała firma „Geocarbon” z Katowic, montując ekrany akustyczne w tym samym systemie montowania paneli, co wcześniej wykonywała firma „Stal – Met” z Grudziądza.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

1.5 PL20 „Gospodarcza Brama Śląska” – utworzenie Miejskiego Zasobu Terenów Inwestycyjnych, w tym przygotowanie terenów inwestycyjnych leżących przy węźle autostrady A4 w os. Jeleń.

Planowany okres realizacji: 2004 – 2013

Gospodarcza Brama Śląska – utworzenie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej

Celem Projektu jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury dla rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług, osiągnięcie wzrostu gospodarczego i zwiększeniu zatrudnienia w nowych przedsiębiorstwach, rozwoju technologicznego i innowacyjnego, restrukturyzacji i dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz zagospodarowaniu terenów o różnorodnym pochodzeniu.

Projekt polega na kompleksowym uzbrojeniu w infrastrukturę terenów niezagospodarowanych i wydzieleniu pól inwestycyjnych różnej wielkości oraz przygotowaniu infrastruktury wsparcia biznesu o wzajemnie uzupełniających się ofertach dla innowacyjnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek naukowo-badawczych.

Projekt realizowany jest na terenach przeznaczonych pod działalność gospodarczą, w granicach administracyjnych sąsiadujących ze sobą miast: Jaworzna, Sosnowca, Będzina i Czeladzi.

Zamierzeniem samorządów jest pozyskanie dofinansowania Projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Jaworzno pełni rolę Lidera Projektu i koordynuje działania zmierzające do podpisania w lipcu 2008 r. umowy ramowej z Zarządem Województwa Śląskiego jako Jednostką Zarządzającą Programem.

W Jaworznie w roku 2008

Zakończono prace projektowe związane z wykonaniem projektów budowlano-wykonawczych inwestycji drogowo-infrastrukturalnych obejmujących strefy „Jan Kanty”, „Jęzor” I - II, „Przemysłowa” I - III, „Kościusko”, „Piłsudski” oraz obszar zlikwidowanych zakładów Dolomitowych „Szczakowa”.

Kontynuowano prace nad pozyskaniem prawa własności do terenów, na których zaplanowano realizację projektu. Ukończono prace geodezyjne związane z wydzieleniem terenów pod zaprojektowaną infrastrukturę drogową i towarzyszącą. Uruchomiono proces scaleniowy na obszarach stref Przemysłowa I – III w rejonie Os. Stałego i Łubowca. Mimo starań Gminy związanych z pozyskaniem obszaru byłych Zakładów Dolomitowych „Szczakowa” nie udało się uzyskać prawa do dysponowania terenem. Nadal jednak kontynuowane są rokowania z obecnym właścicielem terenu po byłych „dolomitach” zmierzające do zlokalizowania na tym obszarze gminnych Projektów.

Koordynowano działania przygotowawcze wynikające z obowiązków Lidera Projektu, w tym prowadzono bieżącą sprawozdawczość dla Jednostki Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym.

Realizacja Zadania 1 GBŚ - Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – teren byłej kopalni Kościuszko

Na 12 ha obszarze „Kościuszko”, jednym z sześciu stref inwestycyjnych wchodzących w skład Projektu „Gospodarcza Brama Śląska – utworzenie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej” rozpoczęto roboty budowlane, których celem jest bezpośrednie połączenie terenu z głównymi osiami komunikacyjnymi miasta ul. Grunwaldzką oraz nowo wybudowaną Trasą Śródmiejską.

4 listopada 2008, przekazano plac budowy firmie „EUROVIA POLSKA” S.A. – budowa ul. Nowo-Rzemieślniczej. Do końca 2008 r. wykonano prace geodezyjne, usunięto kolidujące z inwestycją drzewa i krzewy oraz wykonano część robót ziemnych.

Ogólny koszt budowy drogi wynosił będzie brutto 5 524 572,63 zł.

Termin zakończenia zaplanowano na 30 listopada 2009 r.

W ramach budowy wykonany zostanie 370 metrowy odcinek drogi lokalnej. W projekcie zaplanowano włączenie do ul. Rzemieślniczej w formie małego ronda zlokalizowanego na terenie byłej kopalni oraz włączenie do ul. Kolejowej w formie skrzyżowania skanalizowanego.

Kolejnym etapem robót inwestycyjnych (w roku 2009) będzie korekta istniejącego układu drogowego na odcinku 610 m, polegająca na modernizacji ul. Grunwaldzkiej, budowie nowej drogi w kierunku ul. Kolejowej wraz z rondem i łącznicą do ul. Królowej Jadwigi.

Projekt inwestycyjny uwzględnia budowę lub modernizację infrastruktury towarzyszącej - oświetlenia, wodociągów, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz budowę chodników.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Program w trakcie realizacji

1.6 D Budowa i przebudowa dróg, chodników i infrastruktury drogowej oraz dostępu do obiektów służących społeczeństwu

1.6 D/1 Ul. Kaczeńców – wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem.

Planowany okres realizacji: 2004 - 2008

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych w wyniku, którego do realizacji zadania wybrano firmę „HPM M. Hałęza A. Hałęza” z Sosnowca.

Wykonano, utwardzone betonową kostką, pobocze drogi ul. Kaczeńców na odcinku od ul. Bożeny do ul. Grażyny.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

1.6 D/2 Ul. Luszowicka – odwodnienie drogi.

Planowany okres realizacji: 2005 - 2008

W okresie sprawozdawczym, wykonano koncepcje odprowadzenia wód deszczowych z ul. Luszowickiej do Koziego Brodu. Wykonawcą koncepcji była firma „PPU Inżynieria” z Sosnowca.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

1.6 D/3 Budowa łącznika drogowego ul. Młynarskiej z ul. Matejki.

Planowany okres realizacji: 2007 – 2008

W roku 2008 w ramach zadania uzyskano decyzję środowiskową, decyzję lokalizacyjną oraz decyzję pozwolenia na budowę. Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych w wyniku, którego wykonawcą zadania zostało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Katowic. W listopadzie 2008 r. rozpoczęto roboty budowlane.

Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

1.6 D/4 Droga dojazdowa łącząca Trasę Śródmiejską z PKW „Sobieski”.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2008

W okresie sprawozdawczym, w ramach zadania wykonano projekt budowlany, uzyskano decyzję środowiskową, decyzję lokalizacyjną oraz decyzję pozwolenia na budowę.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

1.6 D/5 Przebudowa schodów zewnętrznych przy ul. Podwale oraz budowa ciągu komunikacyjnego do drogi dojazdowej do budynku Urzędu od strony ul. Północnej.

Planowany okres realizacji: 2006 - 2008

W ramach zadania przebudowano zewnętrzne schody od ul. Podwale do budynku administracyjnego przy ul. Północnej. Wykonane schody składają się z pięciu biegów schodowych oraz oświetlenia. Dwa biegi schodów zlokalizowane są przy ul. Podwale a pozostałe trzy przy budynku administracyjnym. Pomiędzy biegami schodów wykonano poziomy ciąg chodnika dla pieszych. Wykonawcą robót budowlanych była firma „Biuro Techniczno-Handlowe inż. A. Kubicki” z Jaworzna.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

1.6 D/6 Ul. Bielańska - budowa drogi.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2011

W ramach zadania, zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla realizacji budowy drogi. Wykonano komplet dokumentacji z zakresu kanalizacji sanitarnej, projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWIORB, przedmiary robót i kosztorysy dla uzbrojenia kolidującego ul. Bielańskiej. 5 lutego br. uzyskano decyzję środowiskową, 4 czerwca br. została wydana decyzja lokalizacyjna inwestycji.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

1.6 D/7 Ul. Darwina – budowa drogi.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2008

W okresie sprawozdawczym, prowadzone były i są kontynuowane czynności mające na celu pozyskanie nieruchomości należących do Lasów Państwowych oraz firmy „ENION” S.A. pod realizację inwestycji. Firma „Pylon” Sp. z o.o. z Katowic opracowała dokumentację projektową przebudowy ul. Darwina od skrzyżowania z ul. Martyniaków do zakończenia placem manewrowym. Opracowanie obejmuje m.in. wykonanie konstrukcji jezdni na odcinku 549 m, placu manewrowego z betonowej kostki brukowej, wjazdów do posesji, kanalizacji deszczowej wraz z systemem rozsączającym, przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej i wykonanie oświetlenia ulicy.

Z uwagi na bardzo wysokie koszty inwestycji odstępiono czasowo od realizacji.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane częściowo

1.6 D/8 Ul. Wiosny Ludów – budowa chodnika.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2008

W ramach zadania wykonano jednostronny chodnik wraz z fragmentami wjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej przy ul. Wiosny Ludów, na odcinku od skrzyżowania z ul. Banasika do budynku nr 130 (km 0+878). Wykonawcą robót budowlanych była firma „PPH NOVUM J. Kwityńska” Spółka Jawna z Katowic. Roboty budowlane zakończono w grudniu 2008 r.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

1.6 D/9 Dokumentacja przyszłościowa budowy dróg gminnych.

Planowany okres realizacji: 2007 – 2008

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej w ul. Wróblewskiego na odcinku od końcowego przebiegu drogi dojazdowej przy Domu Kultury do bramy wjazdowej do kompleksu sportowego KS „Szczakowianka”, wraz z odwodnieniem, długości 400 m. Wykonawcą dokumentacji było Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „DROTRANS” z Jaworzna.

Ponadto, zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy chodnika oraz remontu odcinka gruntowej nawierzchni drogi do końca zabudowań na ul. Insurekcji Kościuszkowskiej w Jaworznie, Przedsiębiorstwu Transportowo-Sprzętowemu „DROTRANS” z Jaworzna. Wykonawca nie wykonał dokumentacji - umowa nie zrealizowana.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane częściowo

1.6 D/10 Dokumentacja przyszłościowa budowy dróg powiatowych.

Planowany okres realizacji: 2008

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na realizację niżej wymienionych zadań:

- remont nawierzchni, z elementami odwodnienia ul. Szczakowskiej w Jaworznie na odcinku od ul. Kasprzaka (granica ogrodzenia cmentarza parafialnego z posesją nr 36a) do ul. Górnośląskiej (róg ogrodzenia posesji nr 87), długości 1,02 km;
- przebudowa skrzyżowania ul. Szczakowskiej z ul. Chropaczówka i ul. Miodową wraz z odwodnieniem.

Dokumentację wykonał Zakład Usług Techniczno-Budowlanych „TECHBUD” z Katowic.

- remont mostu drogowego nad potokiem Kozi Bród w ciągu drogi powiatowej nr S 6804 km 0 + 710 ul. Bukowskiej w Jaworznie. Dokumentację wykonała firma „ASPEKT” Sp. z o.o. z Jaworzna.
- budowa odwodnienia ul. Św. Wojciecha w Jaworznie na długości 500 m, w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych oraz remontu nawierzchni jezdni i chodników. Dokumentację wykonała „Pracownia Drogowa PYLON” Sp. z o.o. z Katowic.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/11 Zakup i montaż wiat przystankowych.

Planowany okres realizacji: 2007 – 2008

W okresie sprawozdawczym zakupiono 23 wiaty przystankowe, które zostały zabudowane na następujących przystankach: Wilkoszyn Rondo, Wilkoszyn kierunek Koźmin, Wilkoszyn kierunek Centrum, Wilkoszyn Cmentarz, Jeleń bar Jelenianka, Jeleń Piekarnia, Jeleń Cmentarz, Bory Tetmajera, Piekarska II, Moniuszki Pawilon, Podłęże Szkoła, Działkowa, Wiejska Kościół, Warpie kierunek Szczakowa, Warpie kierunek Centrum, Jeziorki Sklep, Os. Awaryjne, Szczakowa Wiadukt, Długoszyn, Okrągłe II, Ciężkowice Rondo, Jeziorki Las, Jeziorki Rondo.

Realizacja: Wydział Gospodarki Komunalnej

Zadanie zrealizowane

1.6 D/12 Ul. Widokowa – budowa nawierzchni wraz z obramowaniem i umocnieniem pobocza.

Planowany okres realizacji: 2008

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę ul. Widokowej na odcinku długości 240,32 m, w zakresie nawierzchni jezdni, chodników oraz wjazdów do posesji, wraz z odwodnieniem.

Wykonawcą robót było „PBD DROGOPOL - ZW” Sp. z o.o. z Katowic, obsługę geodezyjną wykonała firma „PUGK B. Bylica L. Morito” z Jaworzna.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/13 Rynek – przebudowa wybranych nawierzchni ulic dołotowych – ul. Sławkowska, na długości 430 mb.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym wykonano: wymianę i remont wpustów ulicznych z przykanalikami wraz z montażem syfonów, wykonawcą robót była firma „Stanwal M. Stanek W.

Adamczyk” Spółka Jawna z Sosnowca, oraz remont w zakresie nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych, wykonawca robót był Miejski Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Jaworzna. Obsługa geodezyjna- firma „IBGK Inżynierskie Biuro Geodezyjno-Kartograficzne M. Kwarciak” z Jaworzna.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/14 Rynek – projekt przebudowy nawierzchni wybranych ulic dołotowych – ul. Sławkowska.

Planowany okres realizacji: 2008

Zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu ul. Sławkowskiej w Jaworznie na długości 280 m w zakresie jezdni, chodników i wjazdów do posesji. Dokumentację wykonała firma „DRAFT Spółka Inżynierska S.C R. Dudek, D. Białas” z Krzeszowic.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/15 Ul. Towarowa – modernizacja nawierzchni, chodnika, parkingów, remont odwodnienia.

Planowany okres realizacji: 2008

Wykonano remont ul. Towarowej w Jaworznie na odcinku długości 467,93 m (km 0.0+0.0 do km 0.4+67,93) od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do budynku nr 55, w zakresie nawierzchni jezdni i chodników wraz z obramowaniem i odwodnieniem oraz budową nowych stanowisk parkingowych. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL - ZW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, obsługę geodezyjną nad zadaniem zlecono firmie „PUGK B. Bylica, L. Morito” z Jaworzna.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/16 Ul. Skalka – modernizacja nawierzchni wraz z odwodnieniem.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania wykonano roboty remontowo-budowlane ul. Skalka w Jaworznie na odcinku od skrzyżowania z ul. Widokową do skrzyżowania z ul. Chmielną na długości 240 m w zakresie nawierzchni jezdni, chodników i poboczy wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Wykonawcą inwestycji był Miejski Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Jaworzna.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/17 Ul. Małgorzaty – przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem.

Planowany okres realizacji: 2008

Wykonano roboty remontowo-budowlane ul. Małgorzaty w Jaworznie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kaczeńców do końca zwartej zabudowy, długości 100 m w zakresie nawierzchni jezdni, chodników i poboczy wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Wykonawcą inwestycji był Miejski Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Jaworzna.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/18 Ul. Kruka - przebudowa nawierzchni wraz z obramowaniem.

Planowany okres realizacji: 2008

Zlecono przebudowę ul. Kruka w Jaworznie w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika wraz z wjazdami do posesji, powierzchniowym odwodnieniem, długości 750 m (od cmentarza parafialnego do końca zabudowy). Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL - ZW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, obsługę geodezyjną nad zadaniem zlecono firmie „PUGK B. Bylica, L. Morito” z Jaworzna.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/19 Ul. Botaniczna - przebudowa nawierzchni wraz z obramowaniem.

Planowany okres realizacji: 2008

Wykonano roboty remontowo-budowlane ul. Botanicznej w Jaworznie na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciężkowicką do końca zwartej zabudowy, długości 474 m w zakresie nawierzchni jezdni, chodników i poboczy wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Wykonawcą inwestycji był Miejski Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Jaworzna.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/20 Ul. Traugutta – Pułaskiego budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem.

Planowany okres realizacji: 2008

Zlecono przebudowę ul. Traugutta etap I na odcinku długości 145,06 m ul. Pułaskiego etap I na odcinku długości 123,68 m od skrzyżowania ul. Asnyka do skrzyżowania z ul. Staszica w Jaworznie w zakresie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, obsługę geodezyjną nad zadaniem zlecono firmie „PUGK B. Bylica, L. Morito” z Jaworzna.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/21 Rynek - budowa łącznika ul. Zielonej – Sienkiewicza (w granicach posiadanej własności).

Planowany okres realizacji: 2008

Zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie łącznika pieszo-jezdnego Zielona - Sienkiewicza w Jaworznie wraz z jego odwodnieniem. Dokumentację wykonała Pracownia Architektoniczna architekt Jerzy Makowski z siedzibą w Jaworznie.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie w trakcie realizacji

1.6 D/22 Rynek – projekt przebudowy nawierzchni wybranych ulic dołotowych – ul. Słowackiego i ul. Waryńskiego.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie remontu ul. Waryńskiego (od ul. Stojałowskiego do ul. Krótkiej na długości 280 m) oraz ul. Słowackiego (od ul. Waryńskiego do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej na długości 125 m) wraz z odwodnieniem. Wykonawca dokumentacji była firma „DRYFT Spółka Inżynierska S.C. R. Dudek D. Białas” z Krzeszowic.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/23 Rynek – zmiana zagospodarowania posesji nr 196/2 obr. 257.

Planowany okres realizacji: 2008

Zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie ciągu pieszego Sienkiewicza - Rynek Główny w Jaworznie wraz z jego odwodnieniem. Dokumentację wykonała Pracownia Architektoniczna architekt Jerzy Makowski z Jaworzna. W roku 2009 zadanie kontynuowane pod nazwą „Wykonanie ciągu pieszego ul. Sienkiewicza – Rynek Główny”.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie kontynuowane

1.6 D/26 Budowa i modernizacja chodników przy drogach gminnych.

Planowany okres realizacji: 2008

Opracowano dokumentację projektową dla realizacji robót budowlanych pod nazwą „Remont ciągów pieszych przy drogach gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Jaworzno. Wykonawcą dokumentacji było Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „DROTRANS” z siedzibą w Jaworznie.

W ramach zadania wykonano remont ciągów pieszych przy ulicach: Banasika, Czystej, Tuwima oraz Starowiejskiej. Wykonawcą robót budowlanych był Miejski Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Jaworzna.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/26 Bezpieczne przejście do szkół – przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym dokonano:

- opracowania dokumentacji technicznej zadania przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „DROTRANS” z Jaworzna,
- częściowego remontu chodnika oraz zmodernizowano przejście dla pieszych w rejonie SP Nr 1 przy ul. Matejki. Wykonawcą robót była firma „BRUK-STEIN” z Jaworzna,
- częściowego remontu chodnika wzdłuż ul. Chropaczówka oraz zmodernizowano przejścia dla pieszych do Gimnazjum Nr 6. Wykonawcą robót był Miejski Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Jaworzna,
- częściowego remontu chodnika wzdłuż ul. Podwale oraz zmodernizowano przejścia dla pieszych do ZSP Nr 3. Wykonawcą robót był „PHU GRANIT H. Kędziora” z Mysłowic,
- przebrukowania z szarej kostki granitowej odcinka nawierzchni jezdni ul. Widokowej. Wykonawcą robót była firma „PHU GRANIT H. Kędziora” z Mysłowic,
- częściowego remontu chodnika wzdłuż ul. Korczyńskiego oraz modernizacja przejścia dla pieszych do Gimnazjum Nr 10. Wykonawcą robót była firma „PHU GRANIT H. Kędziora” z Mysłowic.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/27 Bezpieczne przejście do szkół – przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym dokonano:

- opracowania dokumentacji technicznej zadania przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „DROTRANS” z Jaworzna.
- częściowego remontu chodnika wzdłuż ul. Olszewskiego oraz zmodernizowano przejścia dla pieszych w rejonie SP Nr 4.
- częściowego remontu chodnika wzdłuż ul. Starowiejskiej oraz zmodernizowano przejścia dla pieszych w rejonie Gimnazjum Nr 5,
- częściowego remontu chodnika wzdłuż ul. Paderewskiego oraz zmodernizowano przejścia dla pieszych w rejonie SP Nr 16 i PM Nr 9,
- częściowego remontu chodnika wzdłuż ul. Lipowej oraz modernizację przejścia dla pieszych w rejonie SP Nr 6.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/28 Ul. Szpitalna – modernizacja drogi.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Szpitalnej w Jaworznie na odcinku długości 160 m od skrzyżowania z ul. Chełmońskiego wraz z odwodnieniem. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „DROTRANS” z Jaworzna. Dokonano przebudowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z odwodnieniem na odcinku dł. 160 m od skrzyżowania z ul. Chełmońskiego. Wykonawcą był Miejski Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Jaworzna.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/29 Budowa dróg dojazdowych do budynków JTBS przy ul. Chełmońskiego.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania wybudowano drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych realizowanych przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy ul. Chełmońskiego. Wykonawcą inwestycji był Miejski Zakład Drogowy Sp. z o.o. w Jaworznie, obsługę geodezyjną wykonała firma „PUGK B. Bylica L. Morito” z Jaworzna.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/30 Budowa i modernizacja chodników przy drogach wewnętrznych.

Planowany okres realizacji: 2008

Opracowano dokumentację projektową dla realizacji robót budowlanych pod nazwą „Remont ciągów pieszych przy drogach gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Jaworzno”. Wykonawcą dokumentacji było Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „DROTRANS” z Jaworzna. W ramach zadania wykonano remont ciągów pieszych przy ulicach: Szymanowskiego, Moździerzowców oraz Ławczanej. Wykonawcą robót był Miejski Zakład Drogowy Sp. z o.o. w Jaworznie.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.6 D/31 Budowa dróg gminnych w obszarze mpzp „Kołłątaja – Wschód”.

Planowany okres realizacji: 2008

W okresie sprawozdawczym, w ramach zadania dokonano wydzielenia pasa drogowego pod budowę przyszłej drogi. Z przyczyn administracyjnych (brak decyzji lokalizacyjnej dla innego zadania, dla którego wydzielane były również przedmiotowe działki) nie zrealizowano całego zakresu objętego umową, wykonano ok. 80 % zakresu, dokonano zapłaty wykonawcy robót oraz podpisano z wykonawcą porozumienie. W roku 2009 konieczne jest dokończenie pozostałego zakresu robót związanych z wydzieleniem pasa drogowego. Wykonawcą robót była firma „PUGK B. Bylica L. Morito” z Jaworzna.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

1. 7 S Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej.

1.7 S/1 „Ożywić przeszłość” – przebudowa i rozbudowa budynku byłej biblioteki na Muzeum Miasta Jaworzna.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2010

W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe. Projekt budowlano – wykonawczy wykonała Pracownia Projektowa „Archetyp” z Jaworzna. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W ramach przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, wybrano Spółdzielnię Rzemieślniczą „Wielobranżową” z Tarnowskich Gór. Roboty budowlane rozpoczęto 20 listopada 2008 r. Zakres inwestycji stanowi dostosowanie funkcji istniejącego sposobu użytkowania dotychczasowego budynku na potrzeby Muzeum Miasta Jaworzna, poprzez adaptację pomieszczeń istniejącego budynku z przystosowaniem sposobu ich użytkowania do nowych warunków funkcyjnych, dobudowę jednej sali wystawowej oraz dobudowę zewnętrznej windy panoramicznej. Planowany termin zakończenia inwestycji – 30 czerwiec 2010.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

1.7 S/2 Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji w Jaworznie – modernizacja, przebudowa i budowa obiektów sportowych.

Planowany okres realizacji: 2007 – 2010

W ramach programu w okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- **Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum Miejskim Nr 6 przy ul. Chropaczówka.**

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z zespołem opracowań analityczno – kosztowych. Zakres koncepcji: boisko do koszykówki, siatkówki, kort tenisowy, ciągi komunikacyjne, skocznia w dal oraz ogrodzenie boiska. Projekt budowlano – wykonawczy wykonała firma „Dom – Bud Z. Krotowski” z Knuruwa,

- **Budowę boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Gimnazjum Miejskim Nr 1 przy ul. Urzędniczej.**

W okresie sprawozdawczym czyniono starania, o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków pozabudżetowych w tym zgłoszono o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Rozwoju Fizycznego oraz ze środków PZU S.A. i PZU Życie S.A. , w ramach programu „Blisko-Boisko”,

- **Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Narutowicza.**

W okresie sprawozdawczym, opracowana została dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego tj. do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki wraz z piłkochwytemi, ławkami i oświetleniem. Wykonawcą dokumentacji była firma „Dom – Bud Z. Krotowski” z Knurowa. Wyłoniono wykonawcę robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET M. Andrzejewski” z siedzibą w Tychach. Roboty budowlane rozpoczęto 19 września 2008 r.,

- **Budowę wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę koszykową i siatkową, bieżni prostej do 60 m, w skoczni w dal, z nawierzchni poliuretanowej, przy Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. 3 – go Maja.**

W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną. Wyłoniono wykonawcę budowy boiska, którym zostało Konsorcjum firm „FUB ANESTI D. Justyniarska” z Sosnowca oraz „MULTISPORT K. Komornicka” z Katowic.

Istniejące boisko do gry w piłkę nożną uzupełnione zostało o wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową, bieżnię prostą o długości 60 m i skocznie w dal. Teren boisk został zabezpieczony piłkochwytem o wymiarach 75 x 4 m, który wykonany został przez firmę Produkcyjno-Handlową „PESMENPOL” z Trzemeśni,

- **Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Jaworznie przy ul. Licealnej.**

W 2008 r. wykonano budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego. Wykonawcą robót budowlanych była firma „MULTISPORT K. Komornicka” z Katowic.

Nowo wybudowany obiekt to wielofunkcyjne boisko sportowe o pow. 1 144,00 m², wymiarach 44 x 26 m, składające się z boiska do piłki ręcznej o pow. 800,00 m², boiska do koszykówki o pow. 314,40 m² oraz boiska do siatkówki o pow. 162,00 m². Teren obiektu został ogrodzony, wykonano ciągi pieszce, oraz obiekt wyposażono w ławki i kosze na śmieci,

- **Modernizację stadionu piłkarskiego LKS „Zgoda” Byczyna w Jaworznie przy ul. Makowej.**

Wykonano projekt koncepcyjny wraz z zespołem opracowań analityczno-kosztowych. Wykonawcą dokumentacji była firma „Dom-Bud Z. Krotowski” z Knurowa,

- **Modernizację boiska GKS „Górnik” przy ul. Wojska Polskiego 1 w Jaworznie.**

Wykonano dokumentację budowlaną obejmującą: pełnowymiarowe boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, 4 –torową bieżnię lekkoatletyczną, oświetlenie

treningowe, bieżnię do skoku w dal i w wzwyż, boisko do siatkówki i siatkonogi, przebudowę istniejącego ogrodzenia, przebudowę drogi wewnętrznej oraz zabezpieczenie dojazdu dla samochodów uprzywilejowanych na płytę boiska. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów „PROJEKT PLUS” z Knurowa. Ponadto, wykonano roboty budowlane nałożone decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonawcą robót była firma „PUP S&I „B” E. Binek” z Jaworzna,

- **Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie przy ul. Armii Krajowej.**

W ramach zadania, Zakład Budownictwa Ogólnego Z. Postół z Zabrze wykonał program funkcjonalno-użytkowy. Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT I. Stańczyk” z Dąbrowy Górniczej. W ramach robót wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 26 x 42 m o nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej, w skład, którego wchodzi: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, dwa boiska do siatkówki. Boisko ogrodzono z trzech stron, zabezpieczono piłkochwyty, wykonano oświetlenie, ciągi komunikacyjne, oraz wyposażono w ławki i kosze na śmieci. Obiekt oddano do użytku 11 lutego 2009 r.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie kontynuowane

1.7 S/3 Dom Kultury w Jeleniu – modernizacja budynku.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2009

W okresie sprawozdawczym, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ocieplenia ścian zewnętrznych i nowego przyłącza kanalizacyjnego, wraz z programem funkcjonalno-użytkowym uwzględniającym umiejscowienie w obiekcie biblioteki. Dokumentację ocieplenia ścian i nowego przyłącza opracowała Pracownia Projektowa „Archetyp” z Jaworzna. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dociepleniowych i nowego przyłącza kanalizacyjnego, którym została firma „PPUH REMDOM” z Dąbrowy Górniczej. W ramach robót budowlanych wykonano docieplenie budynku metodą lekko-mokrą oraz wykonano nowe przyłącze kanalizacyjne.

Ponadto, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowlanym wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego, którym została Pracownia Projektowa „Archetyp” z Jaworzna. Termin wykonania dokumentacji planowany jest na luty 2009r.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie kontynuowane

1.7 S/4 Program rozwoju infrastruktury okołoturystycznej wspierającej aktywne formy turystyki m.in. OWR Sosina, Park Lotników oraz szlaki i ścieżki rowerowe.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2011

W okresie sprawozdawczym dokonano rozeznania zakresu robót do wykonania na terenie Parku Lotników. W czerwcu br. przejęto od Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy budynku amfiteatru w Parku im. Lotników Polskich.

W ramach zadania „Regionalny obszar rekreacyjno turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym – miasto Jaworzno” wykonano dokumentację tj. Szczegółową koncepcję przebiegu szlaków rowerowych na terenie Jaworzna, obejmującą 277 km szlaków rowerowych na terenie całego miasta Jaworzna. Przebieg tras został poddany konsultacjom społecznym. Wystąpiono do Nadleśnictwa Chrzanów o zaopiniowanie przebiegu szlaków rowerowych wytyczonych na terenach leśnych.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

1.7 S/5 Program rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2008

W ramach programu, w okresie sprawozdawczym wykonano niżej wymienione place zabaw:

- przy Szkole Podstawowej nr 14 w os. Bory, plac zabaw na którym zamontowano: zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną oraz huśtawkę wagową. Wykonawcą była firma „PPU FIGLER” z Tarnowskich Gór;
- przy Przedszkolu Miejskim Nr 24 w os. Łubowiec, plac zabaw, na którym zamontowano duży zestaw zabawowy przystosowany dla dzieci słabo widzących i niedowidzących w wieku przedszkolnym. Wykonawcą była firma „ALFA” Sp. z o.o. ze Świętochłowic – przedstawiciel firmy SATERNUS Sp. z o.o.;
- przy Klubie „Kasztan” w os. Jeziorki, wykonano plac zabaw, na którym zamontowano urządzenia zabawowe o konstrukcji drewnianej, w tym duży zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, huśtawkę pojedynczą z zaciskiem zamykanym oraz huśtawkę wagową. Wykonawcą była firma „Inter-Flora” Sp. z o.o. z Wrocławia;

Ponadto, w związku z planowaną budową Ogródka Jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Matejki, wykonano program funkcjonalno – użytkowy na realizację inwestycji. Wykonawcą programu była firma „An Archi” S.C. z Gliwic. Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję obejmuje działkę gminną przy ul. Matejki, zlokalizowaną w ścisłym centrum miasta w sąsiedztwie szkoły, o pow. ok. 0,38 ha. W ramach inwestycji planuje się realizację strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci

w zróżnicowanym wieku, ścieżki zdrowia, fontannę, zagospodarowanie terenu w tym wykonanie alejek z kostki brukowej, ogrodzenie obiektu z furtkami, oświetlenie oraz monitoring.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie kontynuowane

1.7 S/6 Wykonanie zaleceń PINB na stadionach: Victoria, MCKiS przy ul. Moniuszki, KS „Szczakowianka”.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2008

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wykonawczej) przebudowy obiektów Stadionu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej, zgodnie z decyzją PINB w Jaworznie. Wykonawcą dokumentacji jest „Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna mgr inż. arch. M. Kolesiński” ze Sławkowa. Wykonano przebudowę obiektów stadionu zgodnie z decyzją PINB w Jaworznie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Wogaz” z Jaworzna. Wykonano przebudowę budynku zaplecza szatniowo-biurowego, garażu przy trybunach wraz ze schodami terenowymi, trybun krytych z pomostem, kas dla gości oraz toalet, i przebudowano stację transformatorową.

Realizacja: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Zadanie zrealizowane

1.7 S/7 Przedszkola – budowa placów zabaw przy placówkach przedszkolnych: Nr 1; 5; 7; 10; 14; 15; 17; 19; 24; 25; 26; 27 oraz modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym przy placówkach przedszkolnych wykonano:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, Wykonawca: firma „ALFA” Sp. z o.o. ze Świętochłowic,
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, Wykonawca: firma „AKTIV Rehabilitacja, Sport Rekreacja, J. Wachowiak” ze Skórzewa,
- Przedszkole Miejskie Nr 7 – zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i huśtawką na sprężynie, Wykonawca: firma „ALFA” Sp. z o.o. ze Świętochłowic,
- Przedszkole Miejskie Nr 10 – zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, Wykonawca: firma „AKTIV Rehabilitacja, Sport Rekreacja, J. Wachowiak” ze Skórzewa,
- Przedszkole Miejskie Nr 12 – wykonano modernizację placu zabaw, Wykonawca: firma „ALFA” Sp. z o.o. ze Świętochłowic,

- Przedszkole Miejskie Nr 14 – zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, Wykonawca: firma „An Archi Group S.C. Kasprowicz, Zadorożny, Odziomek” z Gliwic,
- Przedszkole Miejskie Nr 15 – zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy oraz rozbudowano instalację alarmową w celu zabezpieczenia placu zabaw, Wykonawca: firma „NOWINEX Z. Roczalski T. Jękosz” Spółka Jawna z Jaworzna oraz firma „PRO-SYMPATYK” z Wrocławia,
- Przedszkole Miejskie Nr 17 – zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, Wykonawca: firma „AKTIV Rehabilitacja, Sport, Rekreacja J. Wachowiak” ze Skórzewa,
- Przedszkole Miejskie Nr 19 – zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, Wykonawca: firma F.H. „VIOLA” z Imielina,
- Przedszkole Miejskie Nr 24 – zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, Wykonawca: firma „ALFA” Sp. z o.o. ze Świętochłowic,
- Przedszkole Miejskie Nr 25 – zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, Wykonawca: firma „AKTIV Rehabilitacja, Sport, Rekreacja J. Wachowiak” ze Skórzewa,
- Przedszkole Miejskie Nr 26 – zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, Wykonawca: firma „ALFA” Sp. z o.o. ze Świętochłowic,
- Przedszkole Miejskie Nr 27 – zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, Wykonawca: firma „ALFA” Sp. z o.o. ze Świętochłowic,

Realizacja: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej.

Zadanie zrealizowane

1.7 S/8 Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – modernizacja obiektów OWR Sosina i Park Lotników.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania na OWR „Sosina” wykonano: miejsce do grilowania - zakupiono altanę z zadaszeniem, ogrodzenie pola biwakowego (wykonawca firma „PPH Kora” z Podolska); plac zabaw – wykonawca firma „PPH Factor” z Osowca Węgry k/Opola. Zakupiono kosiarki do pielęgnacji terenów zielonych, dostawca firma „PUH Top Service” z Raciborza.

Realizacja: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1. 8 P Rozbudowa miejsc parkingowych i placów miejskich.

1.8 S/1 Parkingi i place miejskie, w tym budowa targowisk miejskich i toalet.

Planowany okres realizacji: 2006 – 2008

W ramach zadania Gmina zrealizowała budowę targowiska „Manhattan” przy ul. Grunwaldzkiej. W ramach zadania wykonano niwelację terenu oraz wykonano kompleksowe uzbrojenie niezbędne do funkcjonowania targowiska. Wykonano ciągi piesze o nawierzchni utwardzonej z brukowej kostki betonowej, zadaszenia łukowe z przykryciami z poliwęglanu oparte na konstrukcji stalowej.

Dla obsługi targowiska wykonano cztery bramy wejściowe (dwa wejścia zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych) zlokalizowane w narożach obiektu. Poza ogrodzeniem targowiska utworzonym przez tylne ściany kiosków, usytuowano przepompownię oraz składowisko odpadów. Wykonawcą robót budowlanych była firma „PRII SKAWEX” z Jaworzna.

W lutym br. oddano do użytku, zakupione i zamontowane 3 toalety przenośne. Zamontowano toalety przy ul. Grunwaldzkiej w rejonie Hali Widowiskowo-Sportowej, w rejonie ul. Zielonej oraz na os. Stałym na głównym przystanku autobusowym.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

1. 9 M Modernizacja (w tym informatyzacja) i termomodernizacja obiektów samorządowych.

1.9 M/1 Adaptacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w os. Szczakowa na Centrum Integracji Społecznej – dokumentacja techniczna wraz z wykonaniem robót.

Planowany okres realizacji: 2005 – 2008

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym, realizowano roboty budowlano-wykończeniowe adaptacji budynku. W ramach robót wykonano pełny zakres robót elektrycznych, wewnętrzną instalację elektryczną oraz instalację wodno-kanalizacyjną. Wykonano roboty budowlane wykończeniowe tj. malarskie, posadzkarskie i tynkarskie. Ponadto, wykonano nową kotłownię węglową na ekogroszek.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Wogaz” Jaworzna.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

1.9 M/2 Budowa Hospicjum Homo – Homini im. Św. Brata Alberta przy ul. Górniczej 30.

Planowany okres realizacji: 2007 – 2008

Inwestorem zastępczym dla realizacji zadania jest Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jaworznie. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. Gmina Jaworzno finansuje I Etap inwestycji tj. budowę obiektu w stanie surowym zamkniętym, wraz z wszystkimi instalacjami i przyłączami oraz elewacją zewnętrzną. Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum Firm „PRIM” S.A z Mysłowic oraz „RISER” Sp. z o.o. z Jaworzna.

W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty budowlane etapu I w ramach, którego wykonywano główną bryłę obiektu o kształcie litery „T”, tj. budynek trójkondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej ok. 1480 m², kubaturze ok. 6 455 m³. Realizacja robót budowlanych odbywa się zgodnie z harmonogramem robót. Planowane zakończenie I Etapu jest na kwiecień 2009 r. Realizację Etapu II inwestycji tj. roboty wykończeniowe finansowany będzie przez Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta.

Obiekt pełnił będzie jednolitą funkcję hospicjum stacjonarnego wraz z gabinetami lekarskimi, częścią administracyjną, częścią zaplecza socjalnego, magazynowego i technicznego.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich, Inwestor Zastępczy: Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jaworznie

Zadanie kontynuowane

1.9 M/3 Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Koszarowej – dobudowa sali gimnastycznej.

Planowany okres realizacji: 2005 - 2008

W roku 2007 wykonano budynek sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w stanie surowym zamkniętym.

W roku 2008 wykonywane były roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe obiektu.

Nowo wybudowana sala gimnastyczna wraz z łącznikiem to obiekt jednokondygnacyjny, w kształcie litery „L”. Połączenie sali z budynkiem szkoły, uzyskano przez wyburzenie ściany zewnętrznej na przedłużeniu korytarza istniejącego budynku. Nowa sala gimnastyczna ma powierzchnię 450 m² wraz z łącznikiem, w którym mieszczą się szatnie, natryski, WC, pomieszczenia dla trenera, magazyny, to obiekt o łącznej powierzchni 756 m². Wysokość sali gimnastycznej wynosi 9,80 m. Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem sali gimnastycznej usytuowany placik tworzy forum szkoły. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MONTERIN” z Katowic.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

1.9 M/4 Modernizacja budynku przy Pl. Górników 5 – adaptacja budynku biurowego na potrzeby administracji samorządowej.

Planowany okres realizacji: 2006 - 2008

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty modernizacyjne budynku. W ramach robót budowlanych wykonano ocieplenie budynku wraz z elewacją, podjazd dla osób niepełnosprawnych, modernizację węzła ciepłego w budynku wraz z instalacją przygrzejnikowych zaworów termostatycznych. Wykonawcą robót budowlanych była firma „Tiltan” z Jaworzna, a robót instalacyjnych firma „Energomer” z Jaworzna.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

1.9 M/5 Gimnazjum Nr 8 przy ul. Zwycięstwa – modernizacja źródła ciepła oraz systemu grzewczo-wentylacyjnego hali sportowej MCKiS wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku szkoły.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2008

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę robót budowlano – instalacyjnych, Konsorcjum firm „KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna” z Krakowa oraz „TERMSTER – Patykiewicz” z Krakowa. W ramach robót budowlanych wykonano nową instalację c.o.,

instalację wentylacji mechanicznej w hali sportowej i zapleczu, oraz zmodernizowano kotłownię gazową wraz z instalacją wewnętrzną gazową.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

1.9 M/6 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Ciężkowicach połączona z instalacją pompy ciepła.

Planowany okres realizacji: 2006 – 2008

W okresie sprawozdawczym firma „Geotest” z Tychów zakończyła prace przy wykonaniu studni dla pompy ciepła. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót instalacyjnych (wymiana instalacji c.o. ciepłej wody) i węzła cieplnego z pompy ciepła. Z uwagi na brak ofert, postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte. W latach 2006–2007 wykonano docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, modernizację technologii kuchni.

W przypadku pojawienia się możliwości dofinansowania inwestycji środkami zewnętrznymi, zadanie będzie kontynuowane.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane częściowo

1.9 M/7 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – termomodernizacja budynku wraz z przebudową wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2008

W ramach zadania wykonano projekty architektoniczne na elewację budynku oraz projekt modernizacji ciągów komunikacyjnych. Wykonawcą dokumentacji była firma „PUH Prospekt” z Jaworzna. Wykonano projekt na wymianę drzwi, projektant: G. Cyran z Jaworzna. W ramach zadania wykonano: ocieplenie budynku wraz z elewacją i zadaszeniem wejść do budynku, wymieniono drzwi na wymiarowe do pokoi mieszkalnych oraz jadalni, wymieniono nawierzchnię ciągów komunikacyjnych na parterze na płytki ceramiczne, na korytarzach w części mieszkalnej budynku nawierzchnię wykonano z korka. Zmodernizowano schody wewnętrzne, które pokryto antypoślizgowymi płytkami ceramicznymi. Wykonawcą robót budowlanych była firma „EKO-TERMO P. Taborski” z Chrzanowa.

Realizacja: Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Zadanie zrealizowane

1.9 M/8 Dobudowa Strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Narodowej.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2009

W okresie sprawozdawczym, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę inwestycji tj. firmę „PUH POLSTER” z Jaworzna. 30 kwietnia 2008 r. podpisano umowę z wykonawcą.

Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku OSP o garaż na samochód bojowy wraz z pomieszczeniami zaplecza, dobudowie nowej klatki schodowej, przedsionka wejściowego, zmianie układu funkcjonalnego pomieszczeń w istniejącej części, wymianie konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym, wykonaniu ocieplenia budynku oraz wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej. Planowany termin zakończenia inwestycji - 31 lipca 2009r.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich/Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Zadanie w trakcie realizacji

1.9 M/9 Informatyzacja Urzędu Miejskiego – zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2008

W okresie sprawozdawczym zakupiono:

- 3 egz. oprogramowania MAP INFO Professional 8.5 PL, 5 egz. oprogramowania MAP INFO 9.0, dostawcą było „Biuro Rozwoju Regionu” Sp. z o.o. z Katowic;
- 2 serwery Blade Proliant, 2 półki serwerowe Blade c3000, Switch BGE2c Ethernet Blade, przełącznik modelarny ProCurveSwitch 8212 (j8715), 2 serwery Blade HP BL 489cG1/XE, 2 licencje oprogramowania LI/HP, serwer Blade BL 480 c, Switch Blc GbE2cLY, dostawcą sprzętu była firma „MEGATEL” z Krakowa;
- 6 dysków wraz z kieszenią hotswap – dostawcą była firma „Com Arch” S.A. z Krakowa;
- notebook HP 6710b, 2 notebooki HP CQ 8530w, notebook HP 8730w, 2 szt LAN 12 slot magazines – kasety do biblioteki taśmowej, dostawcą była firma „Art-Com J. Macek-Czuszek” z Jaworzna;
- system kontroli dostępu – elektroniczny system sterujący do pomieszczeń zajmowanych przez Urząd, dostawca była firma „Unizeto Technologies” S.A. ze Szczecina;
- 2 szafy krosownice 42U wraz z wyposażeniem, Switch OS-LS 6224P, dostawca firma „PRO COIG” z Katowic,
- oprogramowanie IPEPN służące do wyszukiwania rozbieżności pomiędzy bazami danych znajdującymi się w Wydz. Geodezji-SWD i Wydz. Budżetowo-Finansowym – baza podatkowa i dochodowa, dostawcą był Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych z Gliwic;

- PC CORSAC – rejestrator rozmów, dostawca była firma „COMPOL II” z Poznania,
- Zasilacz UPS – dostawca firma „PIW CAMCO” z Warszawy;
- Drukarka HP DJ 90GP, dostawca firma „KOMTECH P. Matuszewski” z Nowego Sącza;
- Wyświetlacz alfanumeryczny, który zamontowany został w rejonie przystanku autobusowego na os. Stałym–kierunek Centrum, dostawca - firma „VENA L. Żelechowska–Koziarz” z Jaworzna;
- Oprogramowanie do rejestracji działalności gospodarczej, dostawca – firma „Rekord Systemy Informatyczne” z Bielska –Białej;

Realizacja: Wydział Administracji i Informatyki

Zadanie zrealizowane

1.9 M/10 Gimnazjum Miejskie Nr 11 w Pieczyskach – modernizacja kuchni.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2008

W ramach zadania w roku 2008 zmodernizowano kuchnię w Gimnazjum Miejskim Nr 11. Modernizacja polegała na zakupie mebli kuchennych wykonanych ze stali nierdzewnej w tym m.in. szafy magazynowej, stołów z szafkami.

Realizacja: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej.

Zadanie zrealizowane

1.9 M/11 Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Jaworznie w tym „Innowacyjne J@worzno” – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”.

Planowany okres realizacji: 2008 - 2011

W ramach zadania opracowana została koncepcja wraz z założeniami techniczno–ekonomicznymi miejskiej, szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w Jaworznie. Wykonawcą koncepcji była firma „Nizielski & Borys Consulting” Spółka Jawna z Katowic.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich/ Wydział Administracji i Informatyki

Zadanie w trakcie realizacji

1.9 M/13 Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej.

Planowany okres realizacji: 2007 – 2010

W okresie sprawozdawczym, w ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku przy ul. Inwalidów Wojennych, zajmowanego przez Miejskie Towarzystwo Oświatowe.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie kontynuowane

1.9 M/14 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 w tym remont elewacji i przebudowa wejścia głównego, modernizacja sali obrad wraz z dobudową wyjścia ewakuacyjnego, wykonanie dokumentacji modernizacji sieci elektrycznej i logicznej.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zmodernizowano pomieszczenie kasy na parterze budynku oraz rozbudowano system alarmowy o dodatkowe czujniki w gabinetach, sali konferencyjnej na I piętrze, w pomieszczeniach Pionu Ochrony, Referatu Komunikacji, serwerowni, archiwach Referatu Komunikacji. Zamontowano interkomy w kasie oraz dokonano montażu czujników zalewania w archiwum. Wykonawcami w/w prac były firmy: Wielobranżowa Spółdzielnia „Rzemieślnicza” z Zawiercia oraz firma „NOWINEX Z. Roczkalska, T. Jękosz” z Jaworzna.

Wykonano remont elewacji, wymianę okna w sali obrad i na poziomie piwnic, przebudowano wejście główne oraz dobudowano wyjście ewakuacyjne. Ponadto, wykonano instalację oświetlenia zewnętrznego budynku oraz instalację przeciwoblodzeniową schodów. Wykonawcami prac były firmy: „Zakład Remontowo-Budowlany Jędrzejczyk” z Sosnowca oraz „MAPEL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe” z Jaworzna.

Zmodernizowano złącza kablowe, wykonano nowy układ pomiarowy, dokonano częściowej wymiany tablic rozdzielczych w pomieszczeniu portierni. Wykonawcą prac była firma Gotfryd z Jaworzna.

Wykonano projekty modernizacji sali obrad, wykonawcą dokumentacji była firma „Zespół Usług Projektowych AMD M. Dubiel” z Jaworzna.

Realizacja: Wydział Administracji i Informatyki

Zadanie zrealizowane

1.9 M/15 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52 w tym modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na archiwum.

Planowany okres realizacji: 2008

„Zespół Usług Projektowych AMD M. Dubiel” z Jaworzna, opracował dokumentację techniczną modernizacji piwnic w budynku, z przeznaczeniem na magazyny i archiwa.

Realizacja: Wydział Administracji i Informatyki

Zadanie częściowo zrealizowane

1.9 M/16 Monitoring miasta – monitoring wjazdów do miasta w oparciu o identyfikację pojazdów.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zainstalowano system monitoringu identyfikacji pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta, który stanowi system kamer i urządzeń towarzyszących w tym m.in. słupy drogowe typu wysięgniki sygnalizacyjne, kamery wraz z obiektywami, obudowami i zasilaczami do kamer, promienniki pod czerwieni wraz z zasilaczami oraz urządzenia do przetwarzania obrazu i danych. Wykonawcą systemu była firma „POLIXEL” S.A. z Warszawy. Wartość inwestycji obejmowała również koszty sporządzenia dokumentacji, nadzoru inwestorskiego, uruchomienia transmisji danych oraz przyłączy energetycznych.

Realizacja: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Zadanie zrealizowane

1.9 M/17 Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych – zakup i montaż monitoringu obiektu.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zainstalowano monitoring w pomieszczeniach Ośrodka, w których przebywają osoby nietrzeźwe. Zainstalowano 9 kamer oraz urządzenie sterująco-rejestrujące. Wykonawcą była firma „NOWINEX Z. Roczalska T. Jękosz” Spółka Jawna z Jaworzna.

Realizacja: Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.9 M/18 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52a w tym modernizacja systemu p. poż.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania wykonano modernizację systemu przeciwpożarowego w budynku, wykonawcą robót była firma „NOWINEX Z. Roczalska T. Jękosz” Spółka Jawna z Jaworzna.

Realizacja: Wydział Administracji i Informatyki

Zadanie zrealizowane

1.9 M/19 Monitoring wizyjny w Gimnazjum Miejskim Nr 1.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego.

Wykonawcą była firma „PHU ELMAR S.C. M. Byczek J. Smolarczyk” z Jaworzna.

Realizacja: Gimnazjum Miejskie Nr 1; Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/20 Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Nr 3.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego. Wykonawcą była firma „PHU ELMAR S.C. M. Byczek J. Smolarczyk” z Jaworzna.

Realizacja: Zespół Szkół Nr 3, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/21 Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Nr 4.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego. Wykonawcą była firma „PHU ELMAR S.C. M. Byczek J. Smolarczyk” z Jaworzna.

Realizacja: Zespół Szkół Nr 4, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/22 Monitoring wizyjny w Gimnazjum Miejskim Nr 2.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego. Wykonawcą była firma „PHU ELMAR S.C. M. Byczek J. Smolarczyk” z Jaworzna.

Realizacja: Gimnazjum Miejskie Nr 2; Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/23 Monitoring wizyjny w Gimnazjum Miejskim Nr 3.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego. Wykonawcą była firma „ALLSYSTEM M. Fudali” z Chrzanowa.

Realizacja: Gimnazjum Miejskie Nr 3; Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/24 Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących - Gimnazjum Miejskim Nr 4.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego. Wykonawcą była firma „PHU ELMAR S.C. M. Byczek J. Smolarczyk” z Jaworzna.

Realizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/25 Monitoring wizyjny w Gimnazjum Miejskim Nr 5.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego. Wykonawcą była firma „PUH LUNA A. Słodczyk” z Katowic.

Realizacja: Gimnazjum Miejskie Nr 5; Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/26 Monitoring wizyjny w Gimnazjum Miejskim Nr 6.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego. Wykonawcą była firma „PUH LUNA A. Słodczyk” z Sosnowca.

Realizacja: Gimnazjum Miejskie Nr 6; Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/27 Monitoring wizyjny w Gimnazjum Miejskim Nr 8.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego. Wykonawcą była firma „ALLSYSTEM M. Fudali” z Chrzanowa.

Realizacja: Gimnazjum Miejskie Nr 8; Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/28 Monitoring wizyjny w Gimnazjum Miejskim Nr 11.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego. Wykonawcą była firma „PUH LUNA A. Słodczyk” z Sosnowca.

Realizacja: Gimnazjum Miejskie Nr 11; Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/29 Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego. Wykonanie – firma „PHU ELMAR S.C. M. Byczek J. Smolarczyk” z Jaworzna

Realizacja: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/30 Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego. Wykonanie – firma „PHU ELMAR S.C. M. Byczek J. Smolarczyk” z Jaworzna.

Realizacja: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/31 Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego. Wykonanie – firma „NOWINEX Z. Roczalska T. Jękosz” Spółka Jawna z Jaworzna.

Realizacja: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/32 Ośrodek Interwencji Kryzysowej – montaż sieci teleinformatycznej.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zamontowano sieć teleinformatyczną w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zakres robót obejmował wykonanie okablowania strukturalnego, montaż gniazd abonenckich, instalację szafy rack19" wraz z wyposażeniem pasywnym i aktywnym, montaż, uruchomienie i konfigurację centrali telefonicznej. Wykonawcą była firma „Proxima” z Jaworzna.

Realizacja: Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/33 Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do monitoringu wizyjnego. Wykonanie – firma „PUH LUNA A. Słodczyk” z Sosnowca.

Realizacja: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.9 M/35 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – termomodernizacja budynku.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania wykonano ocieplenie i tynki dwóch ścian szczytowych budynku, obróbki blacharskie, oraz wymieniono drzwi wejściowe (2 szt). Wykonawcą robót budowlanych była firma „PPUH REMDOM” z Dąbrowy Górniczej.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

1.9 M/36 Modernizacja dachu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 2.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania w Liceum Ogólnokształcące Nr 2 przeprowadzono wymianę pokrycia dachowego. Wykonano likwidację pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, następnie wykonano nowe pokrycie dachowe z gontów bitumicznych, powierzchnia dachowa 900m². Ponadto, wymurowano trzony kominowe, wentylacyjne ponad połać dachu. Wykonawcą robót była firma „ARTREM A. Mitka” z Zabierzowa.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

1.9 M/37 Rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno-hotelarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Skompletowano dokumenty związane ze złożeniem wniosku o środki unijne na realizację zadania.

Zadanie zostało umieszczone na liście zadań do dofinansowania w ramach działania 8.2 Infrastruktura Placówek Oświatowych Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2007 – 2013.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane częściowo

1.9 M/38 Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim Nr 24.

Planowany okres realizacji: 2008

W Przedszkolu Miejskim Nr 24 wykonano przebudowę sanitariatów dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, wymieniono 3 szt. drzwi wewnętrznych wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych, wymieniono wentylację w sali zajęć, ciemni i łazience. Roboty budowlane wykonywała Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa” z Zawiercia.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

1.9 M/39 Zakup urządzenia multimedialnego na potrzeby biblioteki.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono projektor TOSHIBA XC 3000A. Dostawcą urządzenia multimedialnego była firma „VOBIS” S.A. ze Szczecina.

Realizacja: Wydział Administracji i Informatyki

Zadanie zrealizowane

1. 10 O Inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

1.10 O/2 Budowa kanalizacji w drogach i obiektach użyteczności publicznej w tym modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ul. Fabrycznej.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania realizowane były inwestycje w zakresie:

- dostosowania koryta potoku Wąwolnica do przyjęcia wód opadowych z terenu miasta Jaworzna oraz inwestycja w zakresie budowy kanalizacji ogólnospławnej w ul. Fabrycznej,
- budowy kanalizacji ogólnospławnej w ul. Fabrycznej.

W ramach dostosowania koryta potoku Wąwolnica do przyjęcia wód opadowych z terenu miasta Jaworzna, w okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przedmiotowej inwestycji w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji firmę „ABS–Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. z Katowic. Prace projektowe zakończono 31 sierpnia 2008r.

W ramach budowy kanalizacji ogólnospławnej w ul. Fabrycznej, w okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę prac projektowych (projekt budowlano- wykonawczy kanalizacji sanitarnej), którym została firma „EKKOM” z Krakowa. Planowane wykonanie dokumentacji – czerwiec 2009r.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich.

Zadanie kontynuowane

1.11 T Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, rozwój mieszkalnictwa i wykup gruntów na stan mienia komunalnego.

1.11 T/1 Wykup gruntów na stan mienia komunalnego pod inwestycje miejskie.

Planowany okres realizacji: 2006 - 2008

W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym dokonano nabycia do Zasobu Gminy niżej wymienionych działek:

- Nr 214/1 w obrębie 253, o pow. 22 m², zajętej pod poszerzenie drogi ul. Zegadłowicza (660 zł),
- w obrębie 157: Nr 45/2 obr. 157 o pow. 1 282 m² zajętej pod kolektor tłoczny oraz działkę Nr 47/2 o pow. 106 m², przeznaczonej pod budowę drogi w rejonie ul. Emilii Plater (76 340,00 zł),
- Nr 64/24 obr. 165 o pow. 1 711 m² w obrębie 165, dla poprawy funkcjonowania nieruchomości gminnych przy ul. Martyniaków (6 491,86 zł),
- w obrębie 186: Nr 8/3 o pow. 41 m² oraz działkę Nr 8/4 o pow. 2 711 m², nabycie związane z likwidacją MPGK (415 214,00 zł),
- Nr 39 w obrębie 258 o pow. 1 796 m² pod uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Chełmońskiego (211 300,00 zł),
- Nr 244/1 o pow. 118 m² w obrębie 265 związane z poszerzeniem ul. Kopernika (9 440,00 zł),
- w obrębie 15: Nr 14/6 o pow. 3 547 m², Nr 14/5 o pow. 1 174 m², Nr 2/88 o pow. 2 576 m², Nr 14/1 o pow. 24 m², Nr 2/87 o pow. 1 167 m², ul. Kolejarzy i ul. Szklarska (76 489,35 zł),
- Nr 336 o pow. 2 125 m² w obrębie 15c, związane z modernizacją ul. Kruka (37 865,00zł),
- w obrębie 121: Nr 52/6 o pow. 3 m², Nr 52/8 o pow. 6 m², pod ul. Długoszyńską (180,00 zł),
- Nr 83/1 o pow. 70 m², w obrębie 293 związane z poszerzeniem ul. Tulipanowej (4 900,00 zł),
- Nr 1867/24 o pow. 22 m² w obrębie 306, poszerzenie ul. Tulipanowej (1 320,00 zł),
- Nr 347 o pow. 440 m² w obrębie 15c, związane z modernizacją ul. Kruka (27 000,00 zł),
- Nr 82 o pow. 1 054 m² w obrębie 150, związane z procesem scalania i podziału nieruchomości (46 376,00 zł),
- Nr 350/2 o pow. 1 662 m² w obrębie 15c, związane z modernizacją ul. Kruka (102 000,00 zł).

Realizacja: Wydział Skarbu

Zadanie zrealizowane

1.11 T/2 Uzbrojenie terenów przy ul. Chełmońskiego pod budownictwo mieszkaniowe.

Planowany okres realizacji: 2005 – 2008

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania inwestycyjnego wykonano projekt budowlano-wykonawczy dróg osiedlowych I etapu (obsługa budynków JTBS) przy ul. Chełmońskiego. Wykonawcą dokumentacji było Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „DROTRANS” z Jaworzna.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie kontynuowane

1.11 T/3 Wykup działki 20/13 zajętej pod pas jezdni (Obwodnica Południowa Miasta Jaworzna, regulacja stanu prawnego działki nr 20/12).

Planowany okres realizacji: 2007 - 2008

W okresie sprawozdawczym kontynuowano procedurę wykupu przedmiotowej działki przez Wydział Skarbu.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich/Wydział Skarbu

Zadanie kontynuowane

1.11 T/5 Budowa mieszkań komunalnych w os. Pieczyska i Gagarina.

Planowany okres realizacji: 2006 – 2012

W roku 2008 w ramach zadania przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dwóch budynków mieszkalnych w os. Gagarina wraz z uzbrojeniem (kanalizacja, infrastruktura drogowa, wodociąg, gaz). W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, którym została firma „KOMBUD” z Katowic.

Dla Os. Pieczyska – wykonano dokumentację projektową dla całości zadania.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

1. 12 F Wsparcie finansowe dla inwestycji realizowanych przez inne podmioty.

1.12 F/1 Szpitale ogólne – dotacja na finansowanie kosztów modernizacji budynku Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Planowany okres realizacji: 2004 - 2008

W okresie sprawozdawczym zrealizowano niżej wymienione zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) budowa bloku operacyjnego wraz z modułem sterylizacji (roboty budowlane i wykończeniowe w tym roboty ogólnobudowlane, roboty elektryczne oraz roboty sanitarne. Wykonawca - firma „Grupa 3J” z Warszawy.
- 2) zakupiono wyposażenie i aparaturę medyczną:
 - stoliki do instrumentów chirurgicznych i narzędziowych, dostawca - firma „Tribo” Sp. z o.o. z Nowej Wsi Wielkiej,
 - łóżka elektryczne - wyposażenie sali wyburzeniowej, dostawca Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego „Famed” S.A ,
 - matę basenową, przyrządy do mycia i dezynfekcji, stanowisko do przygotowania roztworów, myjnię dezynfektor, regały metalowe, obcinarki rękawów papierowo-foliowych stanowiących wyposażenie sterylizatorni, dostawca firma „Medim” Sp. z o.o. z Warszawy,
 - wyposażenie bloku i sterylizatorni w regały, wyroby ze stali nierdzewnej, wózki, kosze do sterylizacji, pojemniki transportowe, stoły robocze, dostawca – „Grupa Gastrometal ALVO Śmigiel”,
 - analizator parametrów krytycznych, dostawca - firma „Roche Diagnostics Polska” Sp. z o.o z Warszawy,
 - zestaw do manualnej wentylacji, laryngoskopy, dostawca - firma „Multimed” z Łodzi,
 - lampy operacyjne, dostawca – firmie „Promed” S.A z Warszawy,
 - stół operacyjny, wózki szafki lekarskie, wieszaki na kroplówkę, taborety chirurgiczne - wyposażenie sal operacyjnych dostawca Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego „Famed” S.A.,
- 3) wykonano niżej wymienione prace modernizacyjne w tym:
 - modernizację pomieszczeń NN, wykonawca Zakład Elektroinstalacyjny z Chrzanowa,
 - modernizację oddziału chirurgii ogólnej, wykonawca prac elektrycznych firma „Rido” Sp. z o.o z Jaworzna,
 - modernizację oddziału chirurgii ogólnej, wykonawca prac budowlanych firma „Rido” Sp. z o.o z Jaworzna,

- modernizację oddziału chirurgii ogólnej – prace budowlane, elektryczne i instalacyjne, wykonawca firma „Rido” Sp. z o.o z Jaworzna,
- modernizację oddziału chirurgii ogólnej – wykonanie wentylacji, wykonawca firma „Rido” Sp. z o.o z Jaworzna,
- stację uzdatniania wody – wykonawca – firma „Blanca Plus” Sp. z o.o z Wólki Kosowskiej;

Ponadto zakupiono poniżej wymienione wyposażenie i sprzęt medyczny:

- ogrzewacz płynów infuzyjnych, materac grzewczy i koc grzewczy, dostawca – firma „Veromed” z Zabrze,
- aparat do znieczulenia z respiratorem anestezyjologicznym, respirator transportowy wraz z oprzyrządowaniem, dostawca firma „Drager Polska” z Bydgoszczy,
- regulator przepływu tlenu, systemy do próżniowego odsysania dróg oddechowych, dostawca – firma „Multimed” z Łodzi,
- lampy operacyjne, dostawca firma „Promed” S.A z Warszawy,
- defibrylator wraz z osprzętem, dostawca firma „Paramedica” Sp. z o.o z Warszawy,
- elektrokardiograf Ascard, dostawca firma „Juramed” z Olkusza,
- elektrokardiograf Ascard Greek, dostawca firma „Juramed” z Olkusza,
- aparat do ciągłego rzutu serca metodą małoinwazyjną, aparat do hemofiltracji, dostawca firma „Tomed” Sp. z o.o z Warszawy,

4) zakupiono niżej wymieniony sprzęt i wyposażenie oddziału urologii:

- optyka Hopkinsa, diatermia resektoskop i cystoskop, dostawca firma „Medim” Sp. z o.o. z Warszawy,
- aparat do badań urodynamicznych wraz z zestawem komputerowym, dostawca firma „Urovision” z Krakowa.
- sprzęt do usuwania kamieni z nerek i moczowodów, dostawca firma „Meden-Inmed” Sp. z o.o. z Koszalina.

Realizacja: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.12 F/2 MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie – wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.

Okres realizacji zadania: 2007 – 2008

W okresie sprawozdawczym, w ramach zadania przekazano środki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Chelmońskiego tj. budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 6 193 m, sieci wodociągowej o dł. 4 545 m, przepompowni pneumatycznej tłoczni ścieków. Wykonawca „PRII SKAWEX” z Jaworzna.
Zadanie zrealizowane.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lipinka i ul. Konikówki o dł. 1 877 m. Wykonawca „PUSH PRO-AQUA A.M.M Jaskółka” Spółka Jawna ze Staszowa.
Zadanie zrealizowane.
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o dł. 537,3 m w ul. Miodowej. Wykonawca „AQUA – System” Sp. z o.o. z Bielska –Białej.
Zadanie zrealizowane.
- zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Rynek Od.Nowa” – sieć kanalizacyjna w ul. Sławkowskiej o dł. 460,2 m. Wykonawca firma „F.B. STANWAL M. Stanek W. Adamczyk” Spółka Jawna z Sosnowca.
Zadanie zrealizowane.
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kasztanowej. Wykonawca firma „Z.R.I.I. Jan Trochim” z Tychów. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia realizacji 30.05.2009r.
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego do Osiedla SIGMA przy ul. Długoszyńskiej, ul. Fortuna o dł. 425 m. Wykonawca firma „PRII TESAN Gabriela Philipp i Ws”. Spółka Jawna J. z Mysłowic.
Zadanie zrealizowane.
- przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni Oczyszczalni Dąb w Jaworznie – budowa kolektora tłoczego wraz z tłocznia przy ul. Batorego w Jaworznie. Wykonawca „PPH BUDREN” z Jastrzębią Zdroju. Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia realizacji 30.09.2009r.
- Kanał Wąwolnica etap V – od ul. Reja do ul. Krakowskiej, budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z odbudową jezdni i chodników (lokalizacja

ul. Reja, ul. Tetmajera, ul. Niemcewicza). Wykonawca „PIS INSBUD” z Tarnowa. Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin realizacji 30.06.2009 r.

- zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Rynek Od. Nowa”:
 - budowa sieci wodociągowej w ul. Sławkowskiej o dł. 583,1 m, Wykonawca – firma „F.B. STANWAL M. Stanek W. Adamczyk” Spółka Jawna z Sosnowca. Zadanie zrealizowane.
 - budowa sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza Rynek 7 o dł. 108,2 m. Wykonawca firma „ZR II Jan Trochim” z Tychów. Zadanie zrealizowane.
 - budowa sieci wodociągowej o dł. 168 m i sieci kanalizacyjnej o dł. 159 m w ul. Zielonej- Sienkiewicza. Wykonawca firma „PUH Duda Technika Grzewcza i Sanitarna” z Gołkowic. Zadanie zrealizowane.
- budowa kanalizacji i deszczowej dla osiedli: Góra Piasku, Długoszyn, Pieczyska, Ciężkowice, Warpie – opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca „B.P.B.K”. Sp. z o.o. z Katowic. Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Zadanie zrealizowane

1.12 F/3 Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Planowany okres realizacji: 2008

Przekazano środki, które Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wykorzystało w części na poniżej wymienione zadania:

- dofinansowanie budowy domów wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem 48 lokali mieszkalnych przy ul. Marmurowej. Wykonawcą jest firma „Riser” Sp. z o.o. z Jaworzna. W ramach zadania wykonano roboty ziemne, fundamenty, I kondygnację oraz przyłącza;
- dofinansowanie budowy domów wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem 48 lokali mieszkalnych przy ul. Kalinowej w Jaworznie. Wykonawcą jest firma „Kombud” Sp. z o.o. z Katowic. W ramach tego zadania zostały wykonane roboty ziemne, fundamenty, I kondygnacja oraz przyłącza;
- sfinansowanie modernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 1 w ramach realizacji programu pn. „Rynek Od. Nowa”. Wykonawcą jest firma „Progresbud” z Chrzanowa. W ramach tego zadania wykonano konstrukcje stropu, ściany kolankowe, wieńce i kominy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.04.2009r.

1.12 F/4 Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych – zakupy inwestycyjne – serwerownia oraz urządzenie do pomiaru wody.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania, na potrzeby placówki zakupiono i zamontowano serwerownię (szafa serwerowa, switch, rozbudowa systemu alarmowego), zamontowano gaśnice, wykonano roboty malarskie i posadzkarskie. Dostawa i wykonanie firma „Ochrona Przeciwpożarowa P. Kotulski” z Jaworzna, firma „Art-Com J. Macek-Czuszek” z Jaworzna, firma „Paste” S.C. z Jaworzna oraz firma „NOWINEX Z. Roczalska T.Jękosz” Spółka Jawna z Jaworzna. Ponadto, zakupiono metrolog (rejestrator do pomiaru przepływu i ciśnienia z wyświetlaczem oraz oprogramowaniem). Dostawca firma „ZŁOTE RUNO Z. Melchior” z Warszawy.

Realizacja: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.12 F/5 Szkoły podstawowe – zakupy inwestycyjne.

Planowany okres realizacji: 2008

W okresie sprawozdawczym niżej wymienione placówki szkolne dokonały zakupów inwestycyjnych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarką, dostawca – firma „Komputronik” S.A. z Poznania,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup kserokopiarki typu Minolta Bizhub 162, dostawca – Firma Handlowo-Usługowa Taran S.C. T. Bończyk M. Jureczko z Katowic,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 - zakup kotła warzelnego, dostawca – Hurtownia „RUBIN” z Dąbrowy Górniczej,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – zakup notebooka ASUS F5R bez systemu, programu Windows XP OEM, Windows XP BOX, dostawca – firma „XEMAR M. Czopik” z Jaworzna,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – zakup notebooka ASUS F5V wraz z oprogramowaniem oraz drukarką Samsung 2010; zestawu szafek, półek i stołów ze stali nierdzewnej do kuchni szkolnej, dostawca firma „XEMAR M. Czopik” z Jaworzna oraz firma „HUP Dora-Gastro D. Burkiewicz” z Królówki,
- Zespół Szkół Nr 1 – zakup sprzętu nagłaśniającego, dostawca firma „GAMUZ J.P.Gacka” Spółka Jawna z Katowic,
- Zespół Szkół Nr 3 – zakup maszyny czyszczącej, dostawca firma „INVEST-BIURO B. Ważny P. Ważny” z Rzeszowa.

Realizacja: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.12 F/6 Przedszkola miejskie – zakupy inwestycyjne.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania na potrzeby placówek przedszkolnych dokonano poniższych zakupów inwestycyjnych:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – zakup kserokopiarki typu DEVELOP 163 (z podajnikiem), zakup patelni elektrycznej, dostawca – firma „XEMAR M. Czopik” z Jaworzna oraz Hurtownia „RUBIN” z Dąbrowy Górniczej,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – zakup zestawu kociołków elektrycznych ZE-5, dostawca – firma „IGLOMIREX CISZEK” Spółka Jawna z Katowic,
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – zakup robota kuchennego, dostawca – firma „Gastrolstal P. SolarSKI” z Grębkowa,
- Przedszkole Miejskie Nr 15 – zakup zmywarki z funkcją wyparzania, dostawca – Hurtownia „RUBIN” z Dąbrowy Górniczej,
- Przedszkole Miejskie Nr 17 – zakup zmywarki do naczyń, dostawca – firma „GASTRONOM J. Targoński” z Trzebini,
- Przedszkole Miejskie Nr 18 – zakup obieraczki do warzyw, zakup patelni elektrycznej, dostawca – Hurtownia „RUBIN” z Dąbrowy Górniczej,
- Przedszkole Miejskie Nr 19 – zakup obieraczki do warzyw, dostawca – Hurtownia „RUBIN” z Dąbrowy Górniczej,
- Przedszkole Miejskie Nr 22 – zakup obieraczki do warzyw SKBZ-12L, dostawca – „Sklep Gastronomiczny S.C. Ł. Mazur D. Niechciał” z Wrocławia,
- Przedszkole Miejskie Nr 24 – zakup taboretu elektrycznego, dostawca – firma „P.W. M&M GASTRO” S.C. z Katowic,
- Przedszkole Miejskie Nr 25 – zakup obieraczki do warzyw, dostawca – Hurtownia „RUBIN” z Dąbrowy Górniczej,
- Przedszkole Miejskie Nr 27 – zakup patelni elektrycznej PE-025Y oraz naświetlacza UV254/8, dostawca – firma „HASPOL” Sp. z o.o. z Chorzowa.

Realizacja: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.12 F/7 Gimnazja - zakupy inwestycyjne.

Planowany okres realizacji: 2008

W okresie sprawozdawczym na potrzeby niżej wymienionych placówek szkolnych dokonano zakupów inwestycyjnych:

- Gimnazjum Miejskie Nr 1 – zakup zestawu notebook, dostawca – firma „VOBIS Microcomputer Partner K. Nidecki J. Nidecka COMBEST” z Bytomia,
- Gimnazjum Miejskie Nr 3 – zakup kserokopiarki typu MINOLTA, dostawca – firma „XEMAR M. Czopik” z Jaworzna,
- Gimnazjum Miejskie Nr 5 – zakup kopiarki typu MINOLTA DI 2510 oraz kopiarki typu DEVELOP ineo 163, dostawca – firma „XEMAR M. Czopik” z Jaworzna,
- Gimnazjum Miejskie Nr 6 – zakup patelni elektrycznej, dostawca – Hurtownia „RUBIN” z Dąbrowy Górniczej,
- Gimnazjum Miejskie Nr 8 – zakup kopiarki typu DEVELOP ineo 163 oraz zakup kasety dodatkowej PF-502, dostawca – firma „XEMAR M. Czopik” z Jaworzna,
- Gimnazjum Miejskie Nr 11 – zakup zestawu do prezentacji multimedialnej, dostawca – firma „COMA-SYSTEMY CYFROWE Spółka Jawna J. Łakomy A. Łakomy” z Katowic,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – zakup sprzętu radiowęzłowo-rozgłoszeniowego, dostawca – „Agencja Handlowo-Usługowa PROJEKT M. Lempart” z Jaworzna,
- Zespół Szkół Nr 4 – Gimnazjum Miejskie Nr 9 – zakup kserokopiarki typu CANON IR 2018 dostawca – firma „JAR FAX J. Kubik” z Mysłowic

Realizacja: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.12 F/8 Licea Ogólnokształcące – zakupy inwestycyjne (LO I zakup kserokopiarki; LO II dygestorium oraz kserokopiarka; ZSO rozbudowa centrali telefonicznej).

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym dokonano zakupów inwestycyjnych na potrzeby placówek szkolnych:

- Liceum Ogólnokształcące Nr I – zakup cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki typu SHARP ARM207, dostawca – „Zakład Usługowo-Handlowo IMPULS S.C. W. Małkus P. Małkus” z Oświęcimia,

- Liceum Ogólnokształcące Nr II – zakup dygestorium oraz zakup kserokopiarki, dostawca – Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z Nisy oraz firma „XEMAR M. Czopik” z Jaworzna,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – rozbudowa centrali telefonicznej, wykonanie – „Agencja Handlowo-Usługowa PROJECT M. Lempart” z Jaworzna.

Realizacja: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej.

Zadanie zrealizowane

1.12 F/9 Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych - zakupy inwestycyjne.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania dokonano następujących zakupów inwestycyjnych w placówkach szkolnych:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – zakup zestawu komputerowego, projektora multimedialnego, pomocy dydaktycznej do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej, dostawca – firma „KRY-MAT II K. Bednarski” z Dąbrowy Górniczej oraz firma „AXMediTec” Sp. z o.o. z Białegostoku,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 – zakup kserokopiarki typu KM 1635, z pokrywą oryginału, printingiem systemu z sieciowym serwerem wydruków IB 110, dostawca - firma „POLSO II” Sp. z o.o. z Katowic.

Realizacja: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie w zakresie obsługi finansowej.

Zadanie zrealizowane

1.12 F/12 OSP Byczyna – zakup i montaż syreny alarmowej.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zamontowano i oddano do eksploatacji elektroniczną syrenę alarmową typu TSE-600G w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworznie przy ul. Kaczeńców 1. W skład urządzenia wchodzi cztery głośniki, maszt, zasilacz, generator oraz manipulator.

Wykonawcą była firma „RTE Radioelektronika Adamczyk” z Wolbromia.

Realizacja: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Zadanie zrealizowane

1.12 F/13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego mieszczącego się w siedzibie MOPS na serwerownię, który obejmował inwentaryzację budowlaną, mapę zasadniczą, uzgodnienie rzeczoznawcy p.poż., projekt branży architektonicznej, projekt branży sanitarnej (wentylacja lub klimatyzacja), projekt branży elektrycznej (oświetlenie wewnętrzne, instalacja wewnętrzna), projekt branży teletechnicznej (system alarmu, kontroli dostępu, sygnalizacji ppoż.), kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną. W/w dokumentację wykonała Pracownia Projektowa „Archetyp” z Jaworzna. Zlecono wykonanie pomiaru oraz wydanie opinii dotyczącej wydajności kanału wentylacyjnego wywiewnego w pomieszczeniu przeznaczonym na serwerownię. Pomiar wykonała Spółdzielnia Pracy Kominiarzy Zakład Rejonowy z Jaworzna. Wykonano serwerownię oraz wyposażono ją w niezbędne urządzenia w tym:

- powiększono pomieszczenie serwerowni o przyległe pomieszczenie gospodarcze poprzez rozebranie ściany działowej dzielącej te pomieszczenia zgodnie z projektem budowlanym - branża budowlana. Roboty budowlane wykonał „Zakład Usługowy W. Filar” z Jaworzna,
- zainstalowano nową szafę serwerową wraz z zasilaczem awaryjnym oraz wykonano zintegrowany system dozorowy, w tym: instalację antywłamaniową, sygnalizację pożaru i kontrolę dostępu zgodnie z projektem budowlanym - branża teletechniczna. Zakup, dostawę i montaż urządzeń wykonała firma „PROXIMA S. Słowińska” z Jaworzna,
- zakupiono niezbędny sprzęt informatyczny: 1 sprzętową zaporę sieciową, 1 UPS, przełącznik KVM LCD rack 1U, 4 szt. Switch,, 2 serwery, Dostawę sprzętu zrealizowała firma „PROG-INFO J. Majczak” z Jaworzna,
- zakupiono elektroniczną skrzynkę podawczą w firmie „Unizeto Technologies” S.A. ze Szczecina,
- dokonano płatności zgodnie z umową z tyt. nadzoru autorskiego Pracowni Projektowej „Archetyp” z Jaworzna.

Realizacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.12 F/14 Dom Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne.

Planowany okres realizacji: 2008

W okresie sprawozdawczym, na potrzeby placówki zakupiono 3 profesjonalne zmywarki, których dostawcą był Sklep Gastronomiczny z Wrocławia, samochód marki „Vollkswagen Transporter TS5” dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, dostawca firma „Margo International” Sp. z o.o. z Sosnowca; zakupiono 8 łóżek szpitalnych – dostawca firma „Raha-Bed” Sp. z o.o. z Chorzowa oraz zakupiono 3 zmywarki do kuchenek zainstalowanych na piętrach budynku.

Realizacja: Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.12 F/15 Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy - zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb placówki.

Planowany okres realizacji: 2008

W okresie sprawozdawczym, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zakupiono samochód osobowo-dostawczy marki FIAT SCUDO COMBI, 9 miejscowy, o pojemności 2,0.

Realizacja: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.12 F/16 Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych – zakup serwera oraz programów komputerowych i licencji.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono programy komputerowe: przelew elektroniczny, dostawcą była firma Rekord z Bielska –Białej oraz program „SŁONie”, dostawcą była firma Systemy Informatyczne Mieszczanin.

Ponadto, zakupiono system operacyjny WIND 2003 SERWER dla 40 użytkowników oraz zakupiono napęd taśmowy. Zakup i wdrożenie systemu służącego do inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu Ratusz@.

Realizacja: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.12 F/17 Miejski Zarząd Dróg i Mostów - zakupy inwestycyjne w tym kserokopiarki oraz programów komputerowych.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono: zestaw komputerowy, kserokopiarke typu „Minolta”, zagęszczarkę wibracyjną, program Auto Cad LT oraz program Auto Cad Map.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.12 F/19 Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

Planowany okres realizacji: 2008

Na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie zakupiono wyposażenie samochodu gaśniczego GLBA 1/17 tzn. zestaw poduszek wysokociśnieniowych marki „Vetter” wraz z wyposażeniem. Dostawcą sprzętu była firma „Air Press” S.C. z Opolu.

Realizacja: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.12 F/20 Urząd Miejski w Jaworznie – zakup fantomu do zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach.

Planowany okres realizacji: 2008

Ze względu na inne, ważne priorytety gminy zrezygnowano z zakupu w/w sprzętu w 2008 roku.

Realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia

Zadanie nie zrealizowane

1.12 F/21 Zakup maszyn na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

Planowany okres realizacji: 2008

W okresie sprawozdawczym zakupiono następujące maszyny: wózek widłowy, frez do pni, agregat hydrauliczny, młot hydrauliczny, wiertarkę hydrauliczną oraz pompę wodną.

Realizacja: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.

Zadanie zrealizowane

1.12 F/22 Komenda Miejska Policji w Jaworznie – dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania przekazano środki finansowe Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie w celu doposażenia taboru samochodowego. Zakupione 4 radiowozy zwiększyły stan wyposażenia Wydziału Ruch Drogowego Policji.

Realizacja: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Zadanie zrealizowane

1.12 F/23 Budowa budynku gospodarczego przy SP Nr 19.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania, w miejsce wyburzonego budynku gospodarczego, którego stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu użytkowników, wykonano nowy budynek gospodarczy oraz wykonano zabezpieczenie skarpy poprzez wykonanie ściany oporowej. Nowy budynek gospodarczy jest parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem jednospadowym, rynny i okna wykonane z PCV.

Powierzchnia zabudowy 35 m², powierzchnia użytkowa budynku 28m², długość 10 m, szerokość 3,5 m.

Wykonawca robót firma „ZPUH PARTNER 2 R. Śmierciak” z Jaworzna.

Realizacja: Szkoła Podstawowa Nr 19/ Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w zakresie obsługi finansowej

Zadanie zrealizowane

1.12 F/24 Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych – zakup samochodu.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania, na potrzeby Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych zakupiono samochód osobowy marki Citroen C4, 5 osobowy, z silnikiem 1,6 i 110 KM SX.

Realizacja: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Zadanie zrealizowane

1.12 F/25 Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o w Jaworznie – wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania, planowano wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego, środki miały służyć do uzupełnienia pełnego udziału przy podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez zwiększenie udziałów Gminy i pokrycia ich wkładem niepieniężnym – aportem w postaci wysokoparametrowej sieci ciepłej do budynku przy ul. Inwalidów Wojennych oraz węzła ciepłego wymiennikowego w w/w budynku. Obecnie spółka zapoznaje się z operatem szacunkowym sporządzonym przez Rzeczoznawcę Majątkowego. W 2009 r. planowana jest kontynuacja zadania.

Realizacja: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Zadanie nie zrealizowane

1.12 F/26 PKM Sp. z o.o. w Jaworznie – wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.

Planowany okres realizacji: 2008

Przekazanie środków nastąpiło w celu podtrzymania bieżącej obsługi komunikacyjnej w mieście. Zakupiono 3 autobusy marki MAN 469L oraz 1 autobus marki MAN NG 272 ponadto, wyposażenie techniczne wraz z montażem dla systemu karty miejskiej na potrzeby wdrożenia elektronicznej portmonetki.

Realizacja: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Zadanie zrealizowane

1.12 F/27 Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji programu unijnego „AWR – Akademia Własnego Rozwoju” – program aktywnej integracji w Jaworznie.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie dokonał zakupu urządzenia wielofunkcyjnego SHARP AR 165 z podajnikiem.

Realizacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Zadanie zrealizowane

1.12 F/28 Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania, na potrzeby związane z realizacją zadań przez wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, zakupiono cyfrową kopiarkę typu SHARP.

Realizacja: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Zadanie zrealizowane

1.12 F/29 OSP Dąbrowa Narodowa – zakup i montaż syreny alarmowej.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano elektroniczną syrenę alarmową. Wykonawcą była firma „RTE Radioelektronika Adamczyk” z Wolbromia.

Realizacja: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Zadanie zrealizowane

1.12 F/30 OSP Osiedle Stałe – zakup i montaż systemu powiadamiania o zagrożeniach.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono i zamontowano elektroniczną stację obiektywową wraz z podłączeniem do telefonów komórkowych. Wykonawca była firma „RTE Radioelektronika Adamczyk” z Wolbromia.

Realizacja: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Zadanie zrealizowane

1.12 F/31 OSP Jeleń – zakup zestawu ratownictwa medycznego.

Planowany okres realizacji: 2008

W ramach zadania zakupiono zestaw ratownictwa medycznego R-1 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu. Całkowity koszt zakupu inwestycyjnego to 6 313 zł, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach dotował przedmiotowy zakup w kwocie 2 500 zł.

Realizacja: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Zadanie zrealizowane