



**Sprawozdanie z wykonania programów i zadań inwestycyjnych
realizowanych w ramach Wieloletnich Programów Inwestycyjnych
Miasta Jaworzna na lata 2009 -2011,
w I półroczu 2009**

Jaworzno, lipiec 2009

CZĘŚĆ RZECZOWA

Opis przeprowadzonych działań i czynności zmierzających do wykonania programów i zadań inwestycyjnych. Od 2009 roku wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji nie stanowi odrębnego, samodzielnego dokumentu zatwierdzanego uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie, lecz stanowi załącznik do budżetu Miasta.

Program rewitalizacji i rozwoju przestrzeni miejskich oraz zdegradowanych obszarów przemysłowych Jaworzna:

Park Północny program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów przemysłowych byłej cementowni „Szczakowa” i osiedla przyzakładowego.

Planowany okres realizacji: 2004 – 2013

W okresie sprawozdawczym, uzyskiwano decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie procesu realizacji inwestycji dla działania pn. „rekultywacja na cele przyrodnicze terenu zakładu górniczego cementowni Szczakowa” oraz opracowano Studium Wykonalności (dokument niezbędny do uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, dla działania 5.2. Gospodarka odpadami). W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy z firmą „SLAG Recykling” z Krakowa (właścicielem terenu cementowni) dotyczące współpracy przy realizacji projektu rekultywacji terenu po byłej cementowni.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

Centra w Jaworznie kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta i osiedlach – Rynek Od. Nowa oraz przebudowa ul. Pocztowej, ul. Zielonej i ul. Słowackiego.

Planowany okres realizacji: 2009 - 2010

W ramach przedmiotowego zadania w okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji nawierzchni ul. Zielonej i Pocztowej. Wykonawcą dokumentacji jest firma „DROCAD” Sp. z o.o. z Tychów. Planowany termin ukończenia projektu – 31.07.2009r.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

Centra w Jaworznie kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta i osiedlach – Rynek Od. Nowa.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2010

W ramach przedmiotowego zadania w okresie sprawozdawczym wykonany został program funkcjonalno-użytkowy, którego wykonawcą była firma „NOVA” S.A. z Gliwic. Obecnie trwa analiza programu i przygotowanie inwestycji do dalszej realizacji.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna:

Planowany okres realizacji: 2004 – 2018

W ramach programu, w okresie sprawozdawczym Gmina Miasta Jaworzna przekazała do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie środki w wysokości 5 000 819, zł.

W ramach tych środków Spółka realizowała następujące zadania:

- Zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Rynek Od. Nowa” – odbudowa wodociągów i kanalizacji – ul. Słowackiego; wykonawca: FB STANWAL M. Stanek W. Adamczyk Sp. Jawna z Sosnowca. Termin realizacji 20.08.2009 r.;
- Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni Oczyszczalni Dąb w Jaworznie. Budowa kolektora tłoczego wraz z tłocznia ścieków przy ul. Batorego w Jaworznie. Jest to inwestycja w cyklu dwuletnim, obecnie w trakcie realizacji. Wykonawca zadania: PPHU BUDREN z Jastrzębia Zdroju. Termin realizacji 30.09.2009 r.;
- Kanał Wąwolnica Etap V (od ul. Reja do ul. Krakowskiej) – Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej wraz z odbudowa jezdni i chodników. Inwestycja w cyklu dwuletnim, - ul. Reja, ul. Tetmajera i ul. Niemcewicza; Wykonawca zadania: PIS INSBUD z Tarnowa. Inwestycja została zakończona, zgłoszenie robót do odbioru 30.06.2009 r.;
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedli: Góra Piasku, Długoszyn, Pieczyska, Ciężkowice, Warpie – opracowanie dokumentacji projektowej. Temat prowadzony w ramach pozyskania funduszy unijnych. Wykonawca zadania B.P.B.K. Sp. z o.o. z Katowic. Termin opracowania dokumentacji projektowej II/III kwartał 2009 r.

Realizacja: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie, Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Program w trakcie realizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielańskiej i w ul. Hetmańskiej.

Planowany okres realizacji: 2009 - 2010

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu inwestycyjnego Uchwałą Nr XXXIV/461/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2009 rok.

Aktualnie zadanie na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót kanalizacji sanitarnej w ul. Bielańskiej oraz trwa realizacja projektu kanalizacji ul. Hetmańskiej. Projekt realizowany jest przez firmę Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. z Krakowa.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej.

Planowany okres realizacji: 2009 - 2010

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu inwestycyjnego Uchwałą Nr XXXIV/461/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2009 rok.

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu technicznego w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej. Aktualnie zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Ponadto, w ramach zadania wykonano projekt budowlany i wykonawczy zabudowy zbiornika retencyjnego na potoku Wąwolnica. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma „ABS Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. z Katowic.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pstrowskiego i ul. Kołłątaja.

Planowany okres realizacji: 2009 - 2011

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu inwestycyjnego Uchwałą Nr XXXIV/461/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2009 rok.

Aktualnie zadanie na etapie opracowania projektu budowlano-wykonawczego.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej Byczyna – Jeleń.

Planowany okres realizacji: 2009 - 2013

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu inwestycyjnego Uchwałą Nr XXXIV/461/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2009 rok.

Aktualnie zadanie na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, przez Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. z Krakowa.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

Miasto Twarzą do Autostrady:

Miasto Twarzą do Autostrady, przebudowa DK 79 w Jaworznie etap I, II, III, IV, V, VI, Budowa

Obwodnicy Północnej

Etap III MTdA , kontrakt 1 odcinek od ul. Orłąt Lwowskich do ul. Wojska Polskiego

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Planowane zakończenie realizacji inwestycji – sierpień 2010 r.

Etap IV MTdA odcinek od ul. Olszewskiego do ul. Kolejowej

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane, dla budowy nowego odcinka drogi o długości 1,3 km. Aktualnie trwają roboty brukarskie oraz wykończeniowe. Wykonawcą jest konsorcjum firm BUDIMEX DROMEX S.A. Planowany termin zakończenia inwestycji 23.10.2009 r.

Etap VI MTdA odcinek od ul. Niemcewicza do ul. Podgórskiej

Zadanie inwestycyjne jest na etapie procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi.

Budowa Obwodnicy Północnej:

- **Obwodnica Północna Miasta Etap I i II**

Dla przedmiotowego zadania, w okresie sprawozdawczym przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg, w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych tj. konsorcjum firm DROGBUD i SKAWEX. Obecnie, na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Insurekcji Kościuszkowskiej oraz na odcinku od ul. Insurekcji Kościuszkowskiej do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, realizowane są roboty budowlane w zakresie budowy drogi wraz z chodnikami. Planowany termin wykonania zadania - luty 2010 r.

- **Obwodnica Północna Miasta – nowy przebieg ul. Św. Wojciecha w rejonie rezerwatu Sasanka Etap I**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych tj. firmy GAMA oraz EUROVIA POLSKA S.A. Dla uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, 21 listopada 2008 r. złożono wniosek aplikacyjny, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Otrzymano dofinansowanie inwestycji z w/w programu w wysokości 3 mln zł.

- **Obwodnica Północna Miasta – budowa kanalizacji sanitarnej**

Dla przedmiotowego zadania zakończono prace projektowe. Wykonawcą dokumentacji jest firma „BWP” z Dąbrowy Górniczej. Zadanie jest obecnie na etapie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Program w trakcie realizacji

Budowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK 79 do węzła autostrady A4 Jeleń.

W ramach realizacji inwestycji wykonana została dokumentacja projektowa przez Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. z Krakowa. Złożony został wniosek o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. Dla uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, 22 maja 2009 r. złożono wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

Budowa łącznika ul. 11 Listopada.

W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym trwają procedury związane z wypłatami odszkodowań dla właścicieli nieruchomości zajętych pod budowę łącznika drogowego.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

Gospodarcza Brama Śląska uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej

Jaworzno:

Planowany okres realizacji: 2004 – 2013

Gospodarcza Brama Śląska, IV etap MTdA zad.2 ul. Nowo-Kolejowa.

W ul. Nowo-Kolejowej – docelowo wybudowany będzie 1 094 m odcinek dwukierunkowej ulicy między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową wraz z rondem o średnicy 40 m, łącznicą do ul. Królowej Jadwigi i korektą istniejącego układu drogowego z przebudową infrastruktury podziemnej (kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, wodociągów i infrastruktury teletechnicznej) oraz zagospodarowaniem terenów zielonych przylegających do układu drogowego.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące roboty: wykorytowano i podsadzono pustki poeksploatacyjne w pasie budowanych dróg, prowadzono roboty związane z budową urządzeń kanalizacji

deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, przebudowano infrastrukturę kolidującą, wykonano warstwy konstrukcyjne dróg oraz ułożono krawężniki kamienne; wykonano również słupy ekranów akustycznych; w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Paderewskiego wykonano nawierzchnie bitumiczne, chodniki z płyt kamiennych oraz oświetlenie uliczne. Wykonawca robót: Budimex-Dromex S.A . Warszawa.

Cykl realizacji robót budowlanych zaplanowano w 12 miesięcznym okresie umownym. Przewidywany termin zakończenia robót to sierpień i wrzesień 2009 r.

Zgodnie z planem, po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego złożono wniosek o dofinansowanie Zadania 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Gmina Jaworzno ubiega się o 65,94 % kwotę dotacji w wysokości 13 338 066,25 PLN. Koszt całkowity inwestycji wyniesie 20 227 580 PLN.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Gospodarcza Brama Śląska, budowa ul. Nowo-Rzemieślniczej.

ZADANIE 1

„Infrastruktura służąca przedsiębiorcom, teren byłej kopalni Kościuszko w ramach projektu kluczowego dla woj. Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska Etap I – uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej”

Zakres budowlany obejmuje: budowę ul. Nowo-Rzemieślniczej oraz budowę ul. Nowo-Kolejowej wraz z modernizacją układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Paderewskiego i Królowej Jadwigi.

W ul. Nowo-Rzemieślniczej - docelowo wybudowany będzie 496 metrowy odcinek drogi z rondem i chodnikiem, łączący ul. Matejki z ul. Kolejową poprzez przebudowaną ul. Rzemieślniczą. Wraz z drogą wybudowane zostanie oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg oraz przebudowane zostaną ciągi istniejącej kanalizacji teletechnicznej.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące roboty drogowe: zdjęto 5000 m² humusu, usunięto 67 szt. drzew, wyburzono 3 budynki jednorodzinne, wykonano prace ziemne (wykopy 6600 m³), wykonano nasypy ziemne (80 m³), dokonano niezbędną wymianę gruntu, wzmocniono podłoże (tzw. materac na powierzchni 2500 m²), położono krawężnik na długości 200 m, wykonano chodnik na długości 90 m, dokonano korekty wysp kanalizujących na ul Kolejowej, wprowadzono I Etap tymczasowej organizacji ruchu.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące roboty sanitarne: wykonano wodociąg na całej długości 220 m, wykonano kanalizację sanitarną na długości ok. 320 m wraz ze studniami rewizyjnymi,

wykonano kanalizację deszczową w całości (ciąg główny: ok. 340 m, studnie rewizyjne: 14 szt., wpusty uliczne wraz z przykanalikami: 26 szt.).

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące roboty elektryczne i teletechniczne: przebudowano sieci teletechniczne Netia i TP S.A. w obrębie skrzyżowania z ulicą Kolejową, dokonano przebudowy kabli oświetleniowych w obrębie skrzyżowania z ulicą Kolejową, wykonano instalację kabla oświetleniowego wraz z montażem fundamentów pod słupy na odcinku 140 m, dokonano zabezpieczenia i przebudowy kabli średniego napięcia własności Południowego Koncernu Węglowego.

Wykonawca robót: Konsorcjum Firm: EUROVIA POLSKA SA Wrocław – Oddział Mysłowice i HYDROGOP Sp. z o.o. Katowice.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Gospodarcza Brama Śląska – uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej.

Do dnia 30 czerwca 2009 r., zgodnie z planowanym terminem, po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji formalnej i technicznej osiągnięto gotowość inwestycyjną umożliwiającą złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie Zadania 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.

ZADANIE 2

„Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Jęzor I-II, strefa Jan Kanty, strefa Piłsudski w ramach projektu kluczowego dla woj. Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska Etap I – uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej”.

Przedmiotem planowanych do realizacji inwestycji infrastrukturalnych jest uzbrojenie w infrastrukturę 125,99 ha niezagospodarowanych terenów przemysłowych, zlokalizowanych na obszarze Miasta Jaworzna. Uzbrojenie terenów pozwoli na uzyskanie gotowych do zagospodarowania i atrakcyjnych gospodarczo terenów inwestycyjnych o przeznaczeniu przemysłowym, usługowym i składowym dla dużych, małych i średnich przedsiębiorstw.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Program w trakcie realizacji

Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej:

„Ożywić przeszłość” – przebudowa i rozbudowa budynku byłej biblioteki na Muzeum Miasta Jaworzna.

Planowany okres realizacji: 2007 - 2010

Realizację inwestycji rozpoczęto 20 listopada 2008 r. Zakres inwestycji stanowi dostosowanie funkcji istniejącego sposobu użytkowania dotychczasowego budynku na potrzeby Muzeum Miasta Jaworzna, poprzez adaptację pomieszczeń istniejącego budynku z przystosowaniem sposobu ich użytkowania do nowych warunków funkcyjnych, dobudowę jednej sali wystawowej oraz dobudowę zewnętrznej windy panoramicznej. Wykonawcą robót budowlanych jest Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa” z Tarnowskich Gór. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane w istniejącej części budynku, w tym pogłębianie fundamentów budynku oraz roboty rozbiórkowe stropów drewnianych, z częściową wymianą na stropy gęsto-żebrowe. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2010r.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

Program rozwoju infrastruktury okołoturystycznej wspierającej aktywne formy turystyki m.in. OWR Sosina, Park Lotników.

Planowany okres realizacji: 2007-2009

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem zakresu rzeczowego zadania.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

Regionalny Obszar Rekreacyjno Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - Miasto Jaworzno.

Planowany okres realizacji: 2009-2010

Zadaniem projektu jest zdynamizowanie rozwoju aktywnej turystyki rowerowej – zarówno wewnątrzmięskiej tj. dotyczącej zapewnienia możliwości aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców Aglomeracji, poprzez wyznaczenie szlaków rowerowych oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury umożliwiającej bezpieczne poruszanie się po obszarze miasta. W ramach prowadzonej inwestycji przeprowadzono proces uzyskania niezbędnych uzgodnień, wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy, opracowano Studium Wykonalności oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, dla działania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji – modernizacja, przebudowa i budowa obiektów sportowych:

Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji – modernizacja, przebudowa i budowa obiektów sportowych w tym Jaworznickiego Central Parku w celu utworzenia otwartej strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej.

W okresie sprawozdawczym, realizowano niżej wymienione zadania.

- **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej na terenie SP Nr 14 przy ul. Niemcewicza.**

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane (rozpoczęte w roku 2008), odbiór obiektu nastąpił 20 kwietnia 2009 r. Wykonano boisko wielofunkcyjne w tym boisko do piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki wraz z piłkochwytnymi, ławeczkami oraz oświetleniem. Wykonawcą robót był Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET M. Andrzejewski z Tychów.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

- **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Armii Krajowej.**

W okresie sprawozdawczym zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego (rozpoczęte w 2008 r.), o nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT I Stańczyk z Dąbrowy Górniczej. W skład boiska wielofunkcyjnego wchodziły wykonane boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz dwa boiska do siatkówki. Obiekt został ogrodzony z trzech stron, zamontowano piłkochwyty, wykonano oświetlenie, ciągi komunikacyjne oraz wyposażono obiekt w ławki i kosze na śmieci.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zrealizowane

Budowa Ogródka Jordanowskiego.

Dla realizacji inwestycji w 2008 r. wykonano program funkcjonalno-użytkowy. 5 czerwca 2009 r. złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego w systemie Zaprojektuj i Zbuduj. W zakresie projektu jest utworzeniu ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej wraz ze ścieżką zdrowia i strefa rekreacji dla dzieci w centrum miasta w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1, przy ul. Matejki. Przygotowano

i złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Lokalna infrastruktura sportowa.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Budowa boisk o sztucznej nawierzchni.

W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym realizowano niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- **Budowę boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum Miejskim Nr 6 w Jaworznie ul. Chropaczówka.**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych tj. firmę KOSTRZEWA Sp. z o.o. z Mysłowic. Plac budowy przekazano 7 lipca 2009 r. Budowany obiekt sportowy to boisko do koszykówki, kort do tenisa ziemnego, bieżnia do skoku w dal, stół do tenisa stołowego. Obiekt będzie ogrodzony oraz zostanie wyposażony w piłkochwyty. Termin realizacji planowany jest na 7 października 2009 r.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

- **Budowę boisk w Zespole Szkół Nr 1 w Jaworznie przy ul. Nauczycielskiej.**

W okresie sprawozdawczym wykonany został Program funkcjonalno-użytkowy przez Zakład Budownictwa Ogólnego Z. Postół z Zabrze. Zadanie obecnie na etapie przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór projektanta oraz wykonawcy robót budowlanych.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Modernizacja (w tym informatyzacja) i termomodernizacja obiektów samorządowych:

Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Planowany okres realizacji: 2008 – 2011

Trwa realizacja projektu "Innowacyjne J@worzno – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną". Projekt jest prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II. "Społeczeństwo Informacyjne" Działanie 2.2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych" - nr projektu 75. Umowa o dofinansowanie została podpisana 30 grudnia 2008 roku. W chwili obecnej jest podpisana umowa na nadzór techniczny nad projektem oraz zostanie w miesiącu lipcu złożony wniosek o przeprowadzenie przetargu na wykonawcę systemu.

Ponadto, przygotowywana jest dokumentacja do projektu "Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowski - Miasto Jaworzno". Liderem projektu jest miasto Sosnowiec. Projekt jest realizowany w ramach Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W chwili obecnej miasto ma wykonaną koncepcję sieci szerokopasmowej i jest w trakcie podpisywania umowy na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego sieci szerokopasmowej. Jeszcze w tym roku zostanie przygotowane Studium Wykonalności sieci szerokopasmowej, tak aby do grudnia 2009 r. komplet dokumentacji przedłożyć do oceny. Planowane jest ponadto, przystąpienie do projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (ŚKUP) realizowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

Realizacja: Wydział Administracji i Informatyki

Zadanie w trakcie realizacji

Budowa przedszkola miejskiego w rejonie Śródmieścia.

Planowany okres realizacji: 2009 - 2011

W okresie sprawozdawczym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej, którą została firma INWESTPROJEKT Architektoniczna Pracownia Projektowa z Raciborza. Termin realizacji dokumentacji planowany jest na 2 stycznia 2010r.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

„Szkoła przyjazna uczniom” – remont i rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno-hotelarskim w ZSP Nr 4.

Planowany okres realizacji: 2008 - 2010

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, w ramach, którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, która została firma PUH POLSTER A. Stercel z Jaworzna. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - lipiec 2009r. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach działania 8.2 Infrastruktura Placówek Oświatowych Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2007 – 2013.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, rozwój mieszkalnictwa i wykup gruntów na stan mienia komunalnego:

Budowa mieszkań komunalnych.

Planowany okres realizacji: 2006 – 2012

W lutym 2009 r. przekazano Wykonawcy firmie KOM-BUD Sp. z o.o. z Katowic plac budowy, rozpoczęto realizację inwestycji w zakresie budowy dwóch budynków mieszkalnych, dwupiętrowych, w których łącznie wykonane zostaną 32 mieszkania. Aktualnie trwają prace budowlane w tym roboty polegające na wznoszeniu murów zewnętrznych. W zakresie infrastruktury technicznej wykonano zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2010.

Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie w trakcie realizacji

CZĘŚĆ FINANSOWA

| Kod | Nazwa programu/zadania inwestycyjnego | Plan finansowy na 30.06.2009 r. w zł | | | | | Wykonanie finansowe na 30.06.2009 r. w zł | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|---|---------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| | | ogółem | Budżet Gminy | Dotacje Unii Europejskiej | Środki GFOSiGW | Środki PFOSiGW | ogółem | Budżet gminy | Dotacje Unii Europejskiej | Środki GFOSiGW | Środki PFOSiGW |
| 1 | Program rewitalizacji i rozwoju przestrzeni miejskich oraz zdegradowanych obszarów przemysłowych Jaworzna, w tym: | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 78 019,00 | 78 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Park Północny program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów przemysłowych byłej cementowni "Szczakowa" i osiedla przyzakładowego. | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 039,00 | 6 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Centra w Jaworznie kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta i osiedlach - Rynek Od. Nowa oraz przebudowa ul. Pocztowej, ul. Zielonej i ul. Słowackiego. | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Centra w Jaworznie kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta i osiedlach - Rynek Od. Nowa. | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 65 880,00 | 65 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna, w tym: | 17 497 951 | 13 000 000 | 0 | 2 220 000 | 2 277 951 | 5 006 919,00 | 5 000 819,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|------|----------|------|
| | Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna /MPWIK/ | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 819,00 | 5 000 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielańskiej i w ul. Hetmańskiej. | 865 000 | 0 | 0 | 865 000 | 0 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej. | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pstrowskiego i ul. Kołtąja. | 2 277 951 | 0 | 0 | 0 | 2 277 951 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej Byczyna - Jeleń. | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Miasto Twarzą do Autostrady. | 58 027 687 | 55 792 464 | 0 | 2 235 223 | 0 | 6 661 389,79 | 6 661 389,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Miasto Twarzą do Autostrady, przebudowa DK 79 w Jaworznie etap I,II,III,IV,V,VI, budowa Obwodnicy Północnej. | 55 727 687 | 53 492 464 | 0 | 2 235 223 | 0 | 6 088 884,77 | 6 088 884,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Budowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK 79 do węzła autostrady A4 Jeleń. | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 58 560,00 | 58 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Budowa łącznika ul. 11 Listopada. | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 513 945,02 | 513 945,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Gospodarcza Brama Śląska uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Jaworzno. | 21 200 000 | 21 200 000 | 0 | 0 | 0 | 9 288 156,15 | 9 288 156,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gospodarcza Brama Śląska IV etap MTdA zad.2 ul. Nowo-Kolejowa. | 14 900 000 | 14 900 000 | 0 | 0 | 0 | 7 140 976,08 | 7 140 976,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gospodarcza Brama Śląska - budowa ul. Nowo-Rzemieśniczej. | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 047 821,77 | 2 047 821,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Gospodarcza Brama Śląska - uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej. | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 99 358,30 | 99 358,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej, w tym: | 4 872 000 | 4 872 000 | 0 | 0 | 0 | 1 252 758,11 | 1 252 758,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Ożywić przeszłość" - przebudowa i rozbudowa budynku byłej biblioteki na Muzeum Miasta Jaworzna. | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 510 867,67 | 510 867,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Program rozwoju infrastruktury okoturystycznej wspierającej aktywne formy turystyki m.in. OWR Sosina, Park Lotników. | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - Miasto Jaworzno. | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 10 761,40 | 10 761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji - modernizacja, przebudowa i budowa obiektów sportowych. | 2 922 000 | 2 922 000 | 0 | 0 | 0 | 731 129,04 | 731 129,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja (w tym informatyzacja) i termomodernizacja obiektów samorządowych, w tym: | 2 373 494 | 2 041 810 | 331 684 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Program rozwoju społeczeństwa informatycznego. | 1 251 810 | 1 251 810 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa przedszkola miejskiego w rejonie Śródmieścia. | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Szkoła przyjazna uczniom - remont i rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno-hotelarskim w ZSP Nr 4 w Jaworznie. | 871 684 | 540 000 | 331 684 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, rozwój mieszkalnictwa i wykup gruntów na stan mienia komunalnego - Budowa mieszkań komunalnych. | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 108 271 132 | 101 206 274 | 331 684 | 4 455 223 | 2 277 951 | 22 287 242,05 | 22 281 142,05 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 |

Jaworzno, lipiec 2009

Akceptacja: