

Sprawozdanie roczne
z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych
przez Wydział Inwestycji Miejskich w ramach
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2025 za 2015 r.

**Sprawozdanie o stanie realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich zadań inwestycyjnych w 2015 roku
w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.**

Przygotowane sprawozdanie obejmuje dwa rodzaje inwestowania, tj.:

- projekty inwestycyjne tzw. twarde, generujące powstanie konkretnego majątku (drogi, boiska, place zabaw, budynki itd.), oraz
- projekty tzw. miękkie, które nie generują powstania określonych środków trwałych, lecz są niezwykle ważnymi „inwestycjami” w sferze społecznej, ekologii, edukacji czy w potencjale ludzkim.

Lp.	Nazwa i opis realizowanego przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady ogółem na zadanie	2015 r.					
				plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:									
- wydatki bieżące									
1.	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury - zadanie zostało przeniesione do wydatków bieżących poza projektowych.	2014-2019	490 000,00	121 000,00		-			
	Środki UE								
	Budżet państwa								
	Budżet gminy							121 000,00	
- wydatki majątkowe									
2.	Centrum usług społecznych - zadanie nie zostało zrealizowane w roku sprawozdawczym. Nakłady finansowe planowane są do poniesienia w projekcie na lata następne. Zadanie przygotowywane do realizacji w ramach ZIT. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie: koniec 2017 r. Realizacja w latach 2018-2019.	2015-2017 (rozszerzono termin realizacji do 2019 r.)	2 452 787,00	30 000,00		0,00			
	Środki UE								
	Budżet państwa								
	Budżet gminy							30 000,00	

3.	<p>GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa I,II,III, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego Gospodarcza Brama Śląska</p> <p>W czerwcu 2015 roku zakończono realizację ostatniej inwestycji realizowanej w ramach programu „Gospodarcza Brama Śląska, uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej w Jaworznie”. Efektem ostatniego kontraktu było utworzenie dwóch stref inwestycyjnych (Przemysłowa I i II) o powierzchni ok. 44 ha., wybudowano 3,7 km dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami i drogą rowerową, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości ponad 5 km, w tym przepompownię ścieków sanitarnych i 2 zbiorniki odwadniające drogi. Ponadto wybudowano sieć elektroenergetyczną, zasilającą oświetlenie uliczne i inne urządzenia oraz sieć kanalizacji teletechnicznej (pustej). Jednocześnie kontynuowano wypłatę odszkodowań za tereny zajęte pod pasy drogowe z tytułu decyzji ZRID Strefa Przemysłowa I i II. Inwestycja ta kończy projekt realizowany od 2010 roku, którego efektem było przekształcenie bezużytecznych terenów poprodukcyjnych w atrakcyjne zaplecze inwestycyjne Jaworzna, takie jak: Strefa Jan Kanty, Strefa Piłsudski, Strefa Przemysłowa I, II, III.</p>	2010-2015	45 934 068,00	3 885 442,00	5 354 376,00	5 345 071,37
	<i>Środki UE</i>			3 302 625	4 551 869,00	4 543 310,65
	<i>Budżet państwa</i>					
	<i>Budżet gminy</i>			582 817,00	802 507,00	801 760,72
4.	<p>Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni przestrzeni miejskich</p> <p>W okresie sprawozdawczym w ramach zadania prowadzono prace związane z przygotowaniem programów funkcjonalno-użytkowych dla zagospodarowania zdegradowanych przestrzeni miejskich w dwóch rejonach: Rynek w Byczynie, Rynek w Jeleniu. Realizowano prace na terenie Rynku w Byczynie polegające na zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej w formie placu z elementami małej architektury.</p>	2015-2018	15 146 244,00	400 000,00	266 000,00	265 534,00
	<i>Środki UE</i>					
	<i>Budżet państwa</i>					
	<i>Budżet gminy</i>			400 000,00	266 000,00	265 534,00
5.	<p>Miejskie Centrum Integracji Transportu – Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie</p> <p>W 2015 roku sporządzono Program Funkcjonalno - Użytkowy dla roweru miejskiego, wykonano kompletną dokumentację budowlaną wykonawczą i przetargową oraz uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia administracyjno budowlane dla Centrum Integracji Transportu Jaworzno. Trwają prace projektowe dla Miejskiego Centrum Integracji Transportu: Jaworzno- Szczakowa. W ramach projektu Integracja dróg dla rowerów w 2015 roku uzyskano kompletną dokumentację budowlaną wykonawczą i przetargową oraz uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia administracyjno - budowlane dla trzech odcinków Drogi Dla Rowerów - Osiedle Stałe - Podłęże - Centrum, Centrum - Skalka - Jeziorki - Ciężkowice oraz Centrum-Krakowska-Bory. Planuje się rozpocząć realizację w 2016 roku.</p>	2015-2017	16 925 250,00	570 000,00	526 310,00	341 823,33
	<i>Budżet państwa</i>					
	<i>Budżet gminy</i>			570 000,00	526 310,00	341 823,33

6.	<p>Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina</p> <p>Zadanie polega na stworzeniu ogólnodostępnej przestrzeni parkowej (zieleni urządzonej) na terenie po byłym Szybie Kościuszkowski w rejonie ul. Rzemieślniczej, Grunwaldzkiej. Obejmuje wykonanie oświetlonych ciągów pieszych oraz miejsc rekreacji. Inwestycja realizowana w cyklu wieloletnim. W poprzednich latach wykonano podbudowy pod alejki, oświetlenie, instalacje nawadniające, zamontowano ławki i kosze na odpady, posadzono drzewa i założono trawniki.</p> <p>W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z nawiązaniem się do poziomu ul. Grunwaldzkiej, zlikwidowano starą infrastrukturę drogową, podniesiono istniejące studzienki, wykonano plac zabaw wraz z ogrodem doświadczeń oraz makietę szybu kopalni Jacek-Rudolf.</p>	2011-2015	3 625 659,00		1 712 000,00	1 711 343,88
	Środki UE					
	Budżet państwa					
	Budżet gminy				1 712 000,00	1 711 343,88
7.	<p>Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej</p> <p>W 2015 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji hali. Inwestycja realizowana w cyklu wieloletnim. Zakres rzeczowy inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dobudowa magazynu od strony Królowej Jadwigi. 2. Docieplenie obiektu styropianem i wełną mineralną. 3. Docieplenie połaci dachu z montażem świetlików. 4. Wymiana całej instalacji c.o. z montażem termostatów. 5. Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na oszczędnościowe. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania na 2016 rok. 	2015-2018	10 186 814,00	300 000,00	326 875,00	303 687,00
	Środki UE					
	Budżet państwa					
	Budżet gminy			300 000,00	326 875,00	303 687,00
8.	<p>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie , Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie</p> <p>W okresie sprawozdawczym wykonano trzy koncepcje architektoniczno-funkcjonalne przedszkola. Inwestor do 31.12 2015 r. dokonał wyboru jednej z nich, na podstawie której zostanie sporządzony projekt budowlany. Termin wykonania projektu: I kwartał 2016 roku. Inwestycja realizowana w cyklu wieloletnim.</p> <p>Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie projektu rozbudowy na podstawie ustalonej koncepcji. 2. Projekt wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. 3. Projekt pompy ciepła ze wspomaganie solarami słonecznymi. 4. Projekt placu zabaw dla dzieci wraz z oświetleniem zewnętrznym. <p>W 2015 roku podpisana została umowa na realizację projektu. Wykonawca wystawił fakturę za projekt w 2016 roku. Realizacja zadania 2017-2018r.</p>	2015-2018	8 002 470,00			0,00
	Środki UE					
	Budżet państwa					
	Budżet gminy					

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

1.	<p>Gospodarcza Brama Śląska – Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Śląskiej W okresie sprawozdawczym wykonano i odebrano opracowania Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla RewitalPark przy ul. Radwańskich oraz uzbrojenia terenów inwestycyjnych w rejonie Zakładów Chemicznych Organika Azot wraz z Obwodnicą Południową.</p>	2014-2015	44 000,00	83 000,00	44 000,00	43 298,15
2.	<p>Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica Projekt realizowany jest na obszarze o pow. około 82 ha, w południowo-wschodniej części Jaworzna, w dolinie rzeki Wąwolnicy. Obejmuje tereny zanieczyszczone przez Zakłady Chemiczne Organika Azot. W ramach zadania wykonano w 2015 roku badania stanu środowiska, zlokalizowano miejsca gromadzenia odpadów oraz opracowano dokumentację budowlaną umożliwiającą remediację zanieczyszczeń. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej zakończone unieważnieniem ze względu na nieprawidłowe referencje firm ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko – „bomby ekologiczne”.</p>	2013-2015	2 143 200,00	809 960,00	809 960,00	492 390,00
3.	<p>Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury Celem zadania jest poprawa warunków środowiskowych miasta Jaworzna, do których zaliczyć trzeba podejmowanie czynności, mających na celu ochronę bioróżnorodności i wzmocnienie istniejących siedlisk przyrodniczych. Inwestycja realizowana w cyklu wieloletnim. W 2015 r. rozpoczęto działania w zakresie ochrony czynnej muraw kserotermicznych m. in. poprzez wypas biologiczny, wykaszanie, prowadzenie monitoringu przyrodniczego. Realizowano także działania związane z ochroną gatunku zagrożonego wyginieciem – Chomika europejskiego w zakresie odtwarzania siedlisk, oraz badań monitorujących stan populacji oraz niezbędne działania ochronne.</p>	2014-2019	605 080,00		124 199,98	124 064,75

4.	<p>Zamknięcie (rekultywacja) składowiska odpadów komunalnych przy ul.Sobieskiego w Jaworznie wraz z wykonaniem ścieżki dydaktycznej i zagospodarowanie terenu</p> <p>Zadanie polegające na rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Sobieskiego w Jaworznie. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z wykonaniem warstwy uszczelniającej, biologicznie czynnej i kształtującej powierzchnię na terenie 4 ha. Wykonano studnie odgazowujące oraz badania gazu wysypiskowego. Warstwa uszczelniająca wykonywana była z kruszyw oraz odpadów pogórnich z Zakładu Górniczego Sobieski Tauron Wydobycie.</p>	2014-2015	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	797 607,41
- wydatki majątkowe						
5.	<p>Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19</p> <p>W okresie sprawozdawczym wykonano bryłę budynku sali gimnastycznej wraz z częścią szatniową. Wykonano ściany i ścianki działowe wewnętrzne. Zaawansowanie robót w stanie surowym otwartym – bez stolarki okiennej i drzwiowej.</p>	2014-2016	3 700 000,00	3 000 000,00	2 050 000,00	971 539,32
6.	<p>Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św.Wojciecha</p> <p>Inwestycja realizowana w cyklu wieloletnim. W okresie sprawozdawczym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla ul. Chełmońskiego, - udzielono zamówienia na roboty budowlane dla III Etapu Obwodnicy Północnej z terminem zakończenia w czerwcu 2016 r. - wykonano część parkingów przy Szpitalu Miejskim, - wykonano korytowanie i podbudowę ciągu pieszego wzdłuż ul. Chełmońskiego w kierunku nowoprojektowanego ronda, - wykonano asfaltową warstwę wiążącą na ul. Chełmońskiego ok. 550 m. <p>Odcinek od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do Chełmońskiego jest w fazie projektowej.</p>	2010-2016	20 094 070,00	1 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
7.	<p>Drogowa Trasa Średnicowa – Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno</p> <p>Inwestycja realizowana w cyklu wieloletnim. W okresie sprawozdawczym wykonano i odebrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studium Transportowe dla wschodniej części aglomeracji górnośląskiej, - koncepcję programowo-przestrzenną dla odcinka od węzła Janów do węzła Jęzor, która będzie stanowić podstawę do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie drogi.W 2015 roku zostały wykonane również inwentaryzacje przyrodnicze. 	2014-2017	1 710 000,00	285 000,00	285 000,00	228 257,25

8.	<p>GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa I,II,III, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego Gospodarcza Brama Śląska</p> <p>- w roku bieżącym uzyskano niezbędne zezwolenia i dokumenty do uruchomienia przetargów na wykonanie połączeń strefy z istniejącymi drogami, tj. ul. E. Plater i ul. Nowowiejską, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót i wybrano Wykonawcę. Zadania wykonano w terminie umownym zgodnie z dokumentacją projektową poprzez budowę dwóch łączników drogowych.</p>	2012-2015	3 587 949,00	317 183,00	1 934 183,00	1 931 870,67
9.	<p>Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie</p> <p>- zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2019. W 2015 roku złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania polegającego na rekultywacji obszaru Piłsudski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki ujęte w WPF stanowią wkład własny niezbędny do wykazania we wniosku o dofinansowanie.</p>	2016-2019	3 700 000,00			-
10.	<p>Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady" Etap VI budowa kładki dla pieszych nad DK 79 wraz z budową ul.Nowoszczakowskiej i łącznika DK 79 z al.Tysiąclecia oraz przebudową: skrzyżowania ul. Armii Krajowej i DK 79 oraz DK 79 do granicy miasta"</p> <p>- MtdA etap VI – przebudowa DK 79, budowa kładki dla pieszych nad DK 79</p> <p>- w ramach przebudowy DK79 wykonano: wycinki kolidujących z inwestycją drzew, wyburzenia budynków, dwujezdniowy odcinek drogi (w tym wszystkie warstwy konstrukcyjne, podbudowy, warstwę wiążącą, nawierzchnie asfaltowe) wraz z chodnikami i drogą rowerową, drogi dojazdowe do posesji, dwie wiaty autobusowe, dwa ekrany informacji pasażerskiej, bariery energochłonne, ekrany akustyczne. Wykonano również oświetlenie uliczne składające się z 53 słupów i instalacji elektrycznych, 33 sztuki studni kanalizacyjnych oraz 79 studzienek z wpustami deszczowymi, wykonano odcinki odwodnienia drogi kanalizacją deszczową, zamontowano 17 nowych studni teletechnicznych oraz kanalizację teletechniczną.</p> <p>W ramach projektu usunięto kolizje z wodociągiem budując nowy wodociąg. Wybudowano kładkę dla pieszych jako dwuprzęsłową. Ustrojem niosącym kładki są belki z betonu zbrojonego o stałej wysokości. Obiekt wyposażony jest w schody i pochylnie dla niepełnosprawnych. Szerokość całkowita konstrukcji nośnej wynosi 3,5 m.</p> <p>- MtdA etap VII – Przebudowa DK 79, Cezarówka</p> <p>- W ramach kontynuacji realizacji projektu Przebudowy DK79 wykonano kolejny odcinek drogi krajowej od osiedla Cezarówka do granicy miasta z Chrzanowem na węźle autostrady A4 Byszynia. W ramach tego etapu wykonywano całkowitą przebudowę – z rozbiórką całkowitą nawierzchni asfaltowych do podbudowy, wzmocnieniem konstrukcji i wykonywaniem podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej i ścieralnej. Wykonano cztery zatoki autobusowe o nawierzchni z bruku granitowego oraz zamontowano wiaty przystankowe. Dokonano również przebudowy i ujednolicenia zjazdów. Wykonano dwa azyle dla pieszych oraz chodniki. Pas drogowy został odwodniony, w tym zbudowano odcinki kanalizacji deszczowej. Wykonano organizację ruchu – zabudowano nowe znaki oraz pionową organizację ruchu.</p> <p>- Budowa łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia - zadanie w fazie projektowej. Trwają uzgodnienia w zakresie parametrów drogi, geometrii, zagospodarowania zieleni oraz zastosowanych materiałów. Zakończenie zadaniaplanowane na 2016 r.</p>	2011-2016	161 969 105,00	917 000,00	17 882 534,00	17 882 533,60
	<i>Budżet państwa</i>				15 404 534,00	15 404 534,00
	<i>Budżet gminy</i>			917 000,00	2 478 000,00	2 477 999,60

11.	<p>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Kalinowa, Cyprysowa, Inwalidów Wojennych, Wita Stwosza, Działkowa, Bogusławskiego, Fabryczna, Wiejska, Farna, Katowicka, Sobieskiego, Planty – część drogowa</p> <p>W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonano:</p> <p>a) ul. Kalinowa i Cyprysowa: roboty drogowe związane z nową nawierzchnią dróg, chodników oraz parking. Wybudowano również dwa place zabaw.</p> <p>b) ul. Inwalidów Wojennych i Wita Stwosza: roboty drogowe związane z nową nawierzchnią dróg oraz chodników parkingu, nasadzeń drzew, humusowanie i obsianie skarp trawą,</p> <p>c) ul. Działkowa i Bogusławskiego: projekt wykonawczy i 80% robót budowlanych z zaplanowanego zakresu robót, w tym chodniki, przebudowanie łuku drogi przy ul. Piekarskiej, sfrezowanie nawierzchni ul. Bogusławskiego i ułożenie pierwszej warstwy podbudowy bitumicznej, wykorytowanie i ułożenie podbudowy z kruszywa na ul. Działkowej. W 2015 roku podpisano aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą z terminem realizacji do 29.04.2016 r. Na kontynuowanie robót budowlanych.</p> <p>d) ul. Fabryczna: zadanie nie zostało wykonane w 2015 r. ze względu na rozwiązanie umowy na wyłonienie wykonawcy z przyczyn proceduralnych. Roboty do wykonania w 2016 r.</p> <p>e) ul. Wiejska - roboty drogowe związane z nową nawierzchnią dróg, chodników, montażem dwóch wiat przystankowych i regulacją urządzeń kanalizacyjnych.</p> <p>f) ul. Farna: roboty drogowe związane z nową nawierzchnią dróg i chodników, podjazdów dla niepełnosprawnych, miejsc postojowych, nasadzeniem drzew oraz regulację włązów, wpustów i zasuw kanalizacyjnych,</p> <p>g) Katowicka: korektę skrzyżowania przy u. Armii Krajowej, Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej.</p> <p>h) Sobieskiego: zadanie przygotowywane dokumentacyjnie do zrealizowania w latach przyszłych.</p>	2014-2015	22 073 247,00	3 500 000,00	11 512 247,00	11 212 527,53
	<i>Budżet państwa</i>				784 247,00	784 247,00
	<i>Budżet gminy</i>			3 500 000,00	10 728 000,00	10 428 280,53

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna
ds. koordynacji inwestycji

Grzegorz Cyran

**Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich
w ramach
II edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2015**

Lp.	Nazwa i opis zadania
1.	<p>Józef Kwiatkowski "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o pow. 40 x 20 m, wraz z podbudową elastyczną" (obszar nr 1 Azot, Stara Huta - przy Gimnazjum nr 2) W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o całkowitych wymiarach 44 x 22m. (do piłki ręcznej, do siatkówki, do koszykówki) , • montaż osprzętu: zestawu do siatkówki, 2 kompletów do koszykówki, 2 kompletów do piłki ręcznej, • ogrodzenie boiska. <p>Budżet zadania: 135 070,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: Razem: 134 765,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja projektowa: 6 765,00 zł - roboty budowlane: 128 000,00 zł <p>Zadanie zakończone. Administrator: Dyrektor Gimnazjum nr 2.</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 305,00 zł</p>
2.	<p>Janusz Ciołczyk "Rodzinny kompleks – plac zabaw z siłownią pod chmurką" (obszar nr 5 Ciężkowice - przy boisku LKS Ciężkowianka) W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestaw zabawowy: karuzela "Tornado", piaskownica, sprężynowiec, huśtawka "Ważka", huśtawka podwójna wahadłowa mix klasyczna, huśtawka "Bocianie gniazdo", "Ulubione podwórko", • urządzenia do ćwiczeń: biegacz, wioślarz, wyciąg górny, narciarz, twister-wahadło, orbitrek, • 2 tablice regulaminowe, • 5 ławek z oparciem, • 5 koszy na śmieci , • 2 lampy solarne "Bratek" podwójne, • obrzeża bezpieczne z bali sosnowych, konserwowanych drewnochronem, • nawierzchnia bezpieczna z mat ażurowych, elastycznych, • powierzchnia bezpieczna z piasku płukanego, • skrajnia placu zabaw, ziemia urodzajna obsiana trawą, • ogrodzenie panelowe z bramą i furtką. <p>Budżet zadania: 140 000,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: Razem: 136 038,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja projektowa: 6 888,00 zł - roboty budowlane: 129 150,00 zł <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 3 962,00 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych</p> <p>W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich wykonał utwardzenie frezem asfaltobetonowym dojścia do ww. wykonanego kompleksu. Poniesione koszty: 3 962,00 zł</p> <p>Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań.</p>

3.	<p>Anetta Musiał-Paździóra "Wielofunkcyjne boiska – Etap I" (obszar nr 6 Dąbrowa Narodowa - przy ul. Spółdzielczej 9, obok Zespołu Szkół Nr 4)</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię poliuretanową – 36 x 18m, • krawężnik – 108 mb, • montaż 2 bramek do piłki ręcznej, • montaż zestawu do piłki siatkowej. <p>Budżet zadania: 128 210,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: Razem: 113 450,28 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja projektowa: 9 151,20 zł - roboty budowlane: 104 299,08 zł <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 14 759,72 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Zespół Szkół Nr 4</p> <p>W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich doposażył boisko w piłkochwyty i 2 kosze do koszykówki.</p> <p>Poniesione koszty: 14 500,00 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Zespół Szkół Nr 4</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań: 259,72 zł</p>
4.	<p>Małgorzata Lekstan "Rewitalizacja kortu tenisowego na boisko przy ul. Przemysłowej" (obszar nr 8 Dobra, Pieczyńska)</p> <p>W ramach zadania zrewitalizowano kort tenisowy, trawiasty na boisko do piłki nożnej i siatkówki, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zlikwidowano stary piłkochwyty z siatki stalowej, • wykonano piłkochwyty o wys. 4 m i 6 m wraz z 2 furtkami i bramą wjazdową, • wykonano cięcie pielęgnacyjne drzew, wymieniono glebę i wysiano trawę, • wykonano utwardzony plac pod kontener na śmieci i dojście z kostki betonowej, • zamontowano 2 kosze na śmieci, • zamontowano 6 ławek bez oparcia, • zamontowano 2 zestawy do piłki siatkowej. <p>Budżet zadania: 108 916,50 zł</p> <p>Poniesione koszty: Razem: 67 506,09 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja projektowa 4 920,00 zł - roboty budowlane 62 586,09 zł <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 41 410,91 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu</p> <p>W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich wykonał dodatkowe zadania zdemontowano betonową podmurówkę, uzupełniono piłkochwyty o ogrodzenie z siatki metalowej, zabezpieczono naciąg dolny piłkochwyty i wymieniono mocowanie siatki, wykonano dwie bramy w Gimnazjum Nr 11 i wykonano prace remontowe odrodzenia szkoły,</p> <p>Poniesione koszty: 40 469,95 zł</p> <p>W ramach oszczędności doposażono obiekt w 1 ławkę parkową: koszt 940,00 zł</p> <p>Oszczędności po zrealizowaniu ww. zadań: 0,96 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu/Gimnazjum Nr 11</p> <p>Do ww. kwoty zostały dołożone oszczędności z I edycji JBO 2014 w wysokości 8000,00 zł i za te oszczędności zrealizowane zostały 2 zadania (pkt 5 i 6).</p>

5.	<p>Małgorzata Lekstan "Zakup i montaż ławek przy boisku ORLIK w dzielnicy Pieczyska" (obszar nr 8 Dobra, Pieczyska)</p> <p>Wydział Inwestycji Miejskich zamontował w rejonie boiska ORLIK 3 szt. ławek parkowych, betonowych z siedziskiem i oparciem drewnianym.</p> <p>Budżet zadania: 4 000,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: 3 966,75 zł</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań: 33,25 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu</p>
6.	<p>Małgorzata Lekstan – "Zakup i montaż ławek przy Domu Kultury w dzielnicy Dobra" (obszar nr 8 Dobra, Pieczyska)</p> <p>Wydział Inwestycji Miejskich zamontował przy boisku do koszykówki i korcie w rejonie Domu Kultury w dzielnicy Dobra 3 szt. ławek parkowych, betonowych z siedziskiem i oparciem drewnianym.</p> <p>Budżet zadania: 4 000,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: 3 966,75 zł</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań: 33,25 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań (pkt 4, 5, 6): 67,46 zł</p>
7.	<p>Mieczysław Długosz - "Wyginaj Śmiało Ciało – siłownia na wolnym powietrzu" (obszar nr 9 Gigant, Leopold – przy ul. Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS)</p> <p>W ramach zadania zakupiono i zamontowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitrek, biegacz/narciarz, ławka skośna do ćwiczeń, wioślarz, wyciąg górny, prasa nożna, • tablicę regulaminową, • nawierzchnię z kostki betonowej pod urządzeniami oraz chodnik, <p>Budżet zadania: 65 805,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: Razem: 65 805,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja projektowa: 4 920,00 zł - roboty budowlane: 60 885,00 zł <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych</p> <p>Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania.</p>
8.	<p>Janusz Bryła - "Obszar sportowo – rekreacyjny przy Osiedlu Gigant" (obszar nr 9 Gigant, Leopold – przy ul. Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS)</p> <p>W ramach zadania zakupiono i zamontowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 betonowe stoły do gry w tenisa stołowego, • 2 ławki parkowe bez oparcia, • 2 kosze na śmieci, • utwardzono kruszywem plac pod ustawienie stołów o wymiarach 12 x 12 m, <p>Budżet zadania: 11 562,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: Razem: 11 562,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja projektowa: 2 460,00 zł - roboty budowlane: 9 102,00 zł <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych</p> <p>Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania.</p>

9.	<p>Mieczysław Długosz „Modernizacja istniejącego boiska przy ul. Marmurowej” (obszar nr 9 Gigant, Leopold – przy ul. Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS)</p> <p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano roboty ziemne związane z rewitalizacją nawierzchni istniejącego boiska do piłki nożnej, • zamontowano nowy zestaw bramek aluminiowych o wymiarach 5 x 2 m wraz z siatkami, • wykonano ogrodzenie jednostronne z paneli systemowych, stalowych o wymiarach: wysokość 2,30 m, długość 62 m. <p>Budżet zadania: 68 883,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: Razem: 48 954,00 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja projektowa: 0,00 zł (dokumentacja wykonana w roku 2014) - roboty budowlane: 48 954,00 zł <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 19 929,00 zł</p> <p>W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich z uwagi na konieczność uzupełnienia robót ziemnych o makroniwelację terenu pod płytę boiska, wykonano roboty ziemne polegające na nawiezieniu, utwardzeniu i wyrównaniu powierzchni płyty boiska.</p> <p>Poniesione koszty: 19 929,00 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych</p> <p>Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań.</p>
10.	<p>Łukasz Dubiel "Plac zabaw" (obszar nr 11 Jeleń - przy ul. Kosów)</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestaw zabawowy: zestaw systemowy, 2 rodzaje huśtawek, karuzelę, piaskownicę, 3 rodzaje bujaków sprężynowych, tablicę do gry w kółko i krzyżyk, tablicę do rysowania podwójną. <p>Budżet zadania: 49 786,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: Razem: 49 786,00 zł - dokumentacja projektowa: 5 596,50 zł - roboty budowlane: 44 189,50 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych</p> <p>Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania.</p>
11.	<p>Mariusz Czarny "Boisko wielofunkcyjne 16 x 32m o nawierzchni poliuretanowej" (obszar nr 12 Łubowiec – przy ul. Zubrzyckiego)</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o wymiarach 16 x 32m, • montaż 2 bramek do piłki ręcznej wraz z siatkami, • montaż 2 stojaków do piłki koszykowej, • obrzeże betonowe o dł. 96 metrów. <p>Budżet zadania: 122 260,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: Razem: 116 566,12 zł - dokumentacja projektowa: 6 765,00 zł - roboty budowlane: 109 801,12 zł</p>

	<p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 5 693,88 zł</p> <p>W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich doposażył boisko przy ul. Zubrzyckiego – zakup, dostawa i montaż 2 betonowych koszy na śmieci, 3 ławek parkowych; niwelacja terenu o szerokości 1,5 m od krawędzi boiska.</p> <p>Poniesione koszty: 5 693,88 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu</p> <p>Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań.</p>
12.	<p>Mirosław Golec, Stanisława Wirska "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jaworznie" (obszar nr 13 Niedzieliska)</p> <p>W ramach zadania zakupiono i wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boisko do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 17 x 36 m, • 2 zestawy do piłki ręcznej. <p>Budżet zadania: 129 620,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: Razem: 127 825,36 zł - dokumentacja projektowa: 7 872,00 zł - roboty budowlane: 119 953,36 zł</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 1 794,64 zł</p> <p>W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich doposażył obiekt w 2 ławki ustawione przy skrajni boiska.</p> <p>Poniesione koszty: 1 653,27 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Szkoła Podstawowa Nr 3</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań: 141,37 zł</p>
13.	<p>Marek Smolak "Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gimnazjum nr 5 w Jaworznie" (obszar nr 14 Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni)</p> <p>W ramach zadania zakupiono i zamontowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 17 x 30 m, • kompletne zestawy do siatkówki i koszykówki, 2 kosze na śmieci, 4 ławki parkowe bez oparcia, • nawierzchnię utwardzoną kostką betonową pod siłownię zewnętrzną, urządzenia do ćwiczeń: biegacz, orbitrek, wioślarz, drabinka, pylon, podciąg nóg, twister, wahadło-surfer. <p>Budżet zadania: 215 110,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: Razem: 144 783,30 zł - dokumentacja projektowa: 9 840,00 zł; roboty budowlane: 134 943,30 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Gimnazjum Nr 5</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 70 326,70 zł</p> <p>W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich doposażył obiekt wykonując zadania dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla wózków inwalidzkich przy Gimnazjum Nr 5 w Jaworznie" <p>Poniesione koszty: 51 045,00 zł - dokumentacja projektowa: 3 075,00 zł; roboty budowlane: 47 970,00 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Gimnazjum Nr 5</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • "Montaż elementów dostosowujących urządzenia łazienki szkolnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych" <p>Poniesione koszty: 3 500,00 zł Zadanie zakończone. Administrator: Gimnazjum Nr 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Montaż 2 stołów do pingponga, montowanych na zewnątrz przy Gimnazjum Nr 5 w Jaworznie” <p>Poniesione koszty: 12 496,80 zł Zadanie zakończone. Administrator: Gimnazjum Nr 5</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań: 3 284,90 zł</p>
14.	<p>Urszula Kramarz "GEOsfera – budowa boiska do plażowej piłki siatkowej" (obszar nr 16 Pechnik, Podwale, Warpie)</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boisko do gry w piłkę siatkową plażową o wymiarach pola gry: 16 x 8m, • montaż zestawu do piłki siatkowej, • ogrodzenie w postaci piłkochwyty wraz z furtką, • montaż 3 ławek, • montaż kosza na śmieci, • trawniki obsiane trawą – 88 m², • montaż 3 lamp solarnych. <p>Budżet zadania: 80 000,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: Razem: 49 345,10 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja projektowa: 5 682,60 zł - roboty budowlane: 43 662,50 zł <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 30 654,90 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu</p> <p>W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • doposażył boisko do plażowej piłki siatkowej w monitoring, poniesione koszty: 29 954,60 zł • wykonano i zamontowano tablicę regulaminową, poniesione koszty: 700,01 zł <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań: 0,29 zł</p>
15.	<p>Ryszard Stalmarski, Ewa Szpak "Plac zabaw dla dzieci w Parku Podłęże – Mój jest ten kawałek parku" (obszar nr 17 Podłęże – wniosek połączony)</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup i montaż zestawu zabawowego: piramida liniowa, 2 huśtawki ważki, zestaw z domkiem i zjeżdżalnią, huśtawka – dwa krzesła dla dzieci starszych i dwa krzesła dla maluchów, piaskownica otoczona miejscem do siedzenia, zestaw z domkiem i zjeżdżalnią, bujak konik, linarium, • ogrodzenie, • nawierzchnię bezpieczną, • prace przygotowawcze. <p>Budżet zadania: 205 860,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: Razem: 174 783,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja projektowa: 0,00 zł - roboty budowlane: 174 783,00 zł

	<p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 31 077,00 zł</p> <p>W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich,</p> <ul style="list-style-type: none"> • doposażył plac zabaw i wykonał: <ul style="list-style-type: none"> montaż 2 koszy na śmieci, montaż 12 ławek, montaż zadaszonoego ławo-stołu, górkę saneczkową o wysokości min. 2M i nachyleniu skarp ok. 35-40%, zabudowę 100 m rury osłonowej do kabli wzdłuż ogrodzenia placu zabaw pod kolejne etapy rozbudowy placu zabaw; <p>poniesione koszty: 29 643,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • doposażył plac zabaw: montaż zabawki sprawnościowej – równoważnia; <p>poniesione koszty: 1 400,00 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań: 34,00 zł</p>
16.	<p>Tomasz Sędor "Centrum sportowe dzielnicy przy SP 1 (koszykówka, siatkówka, biegi, skok w dal, tor przeszkód wraz z infrastrukturą dodatkową)" (obszar nr 20 Śródmieście)</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bieżnię lekkoatletyczną prostą, trzytorową 60 m, o nawierzchni poliuretanowej, • skocznnię w dal z rozbiegiem długości 25 m i szerokością 1,5 m o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznnią o wymiarach 3 x 8 m wypełnioną piaskiem, • boisko wielofunkcyjne o wym. 16 x 28 m o nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej, mieszcząca w swym obrysie boisko do koszykówki i siatkówki, • montaż zestawu do piłki siatkowej, • montaż 2 zestawów do piłki koszykowej, • montaż toru przeszkód (4 urządzenia sprawnościowe z nawierzchnią piaszczystą pod nimi, • montaż tablicy regulaminowej, • montaż kamery monitorującej i rejestratora, • chodnik z kostki betonowej, • montaż 2 ławek. <p>Budżet zadania: 196 330,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: Razem: 195 760,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja projektowa: 14 760,00 zł - roboty budowlane: 181 000,00 zł <p>Oszczędności po zrealizowaniu ww. zadania: 570,00 zł</p> <p>W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich,</p> <ul style="list-style-type: none"> • doposażył obiekt (SP Nr 1) w 2 betonowe kosze na śmieci, <p>poniesione koszty: 570,00 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: dyrektor ZSP Nr 1</p> <p>Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań.</p>
17.	<p>inicjatywa mieszkańców obszaru – "Strefa rekreacyjna Jeleń" (obszar nr 11 Jeleń)</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • huśtawka wahadłowa-siedzisko bocianie gniazdo, • podbudowy i obrzeża placu, • montaż ogrodzenia i furtki, • nawierzchnię piaskową, • nawierzchnię poliuretanową pod urządzeniami, • trawnik wraz z siewem trawy,

	<ul style="list-style-type: none"> • montaż tablicy regulaminowej, • montaż ławki bez oparcia, • montaż 2 ławek z oparciem, • montaż 4 koszy metalowych z daszkiem, • montaż 2 stojaków na rowery, • montaż zestawu siłowego: orbitrek, biegacz, twister, wyciąg górny, narciarz, surfer <p>Budżet zadania: 100 385,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: 100 325,66 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 59,34 zł</p>
18.	<p>Anna Hassa – wykorzystanie oszczędności z I edycji JBO 2014 rok. (obszar nr 5 Ciężkowice)</p> <p>Środki finansowe na realizację zadania w wysokości 1 900,00 zł pochodzą z oszczędności z I edycji JBO 2014 rok.</p> <p>W ramach zadania doposażono boisko przy SP 18 zrealizowanego w I edycji JBO w 3 betonowe kosze na śmieci. Zakres prac został omówiony szczegółowo z dyrektorem SP 18.</p> <p>Budżet zadania: 1 900,00 zł</p> <p>Poniesione koszty: 1 900,00 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: dyrektor SP 18</p> <p>Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania.</p>

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna
ds. Koordynacji inwestycji

Grzegorz Cyran