



# Prezydent Miasta Jaworzna

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 JAWORZNO

IM.0012.9.2016

*Karolina Slaby*  
3.08.2016

NACZELNIK Główny Urzędu  
Rady Miejskiej Jaworzno, 29 lipca 2016 r.

*Elżbieta Ciohel*



*Karolina Slaby*  
Młodszy referent  
Biura Rady Miejskiej

Pan  
**Sebastian Pycia**  
Przewodniczący Komisji  
Rozwoju i Przeciwdziałania Bezrobociu  
Rady Miejskiej w Jaworznie

*Sebastian Pycia Przewodniczący*

W związku z planowanym w sierpniu 2016 r. posiedzeniem Komisji Rozwoju i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Miejskiej w Jaworznie, Wydział Inwestycji Miejskich przedkłada w załączeniu:

1. Informacja na temat zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie w I półroczu 2016 roku.


*Tadeusz Kaczmarek*

*Tadeusz Kaczmarek*

I. Zastępca Prezydenta Miasta  
*Tadeusz Kaczmarek*

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Biuro Rady Miejskiej;
3. a/a;



**Informacja na temat zadań inwestycyjnych  
realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu  
Miejskiego w Jaworznie w I półroczu 2016 roku**

**I. Zadania realizowane w ramach III edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2016**

Lp.	Nazwa i opis zadania
1.	<p><b>Rafał Polański, Nikodem Motyka</b>  <b>"Modernizacja boiska sportowego na Borach"</b>  <b>(obszar nr 2 Bory)</b>                      W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32 x 16 m (do mini piłki ręcznej i nożnej, siatkówki i koszykówki),</li> <li>• montaż osprzętu: zestawu do siatkówki, 2 kompletów do koszykówki, 2 kompletów do piłki ręcznej i nożnej,</li> <li>• przebudowano istniejące piłkochwyty bramkowe i wymiana siatki.</li> </ul> <p>Budżet zadania: <b>104 900,00 zł</b></p> <p>Poniesione koszty:                      Razem: <b>103 839,99,00 zł</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentacja projektowa: 9 840,00 zł</li> <li>- roboty budowlane: 93 999,99 zł</li> </ul> <p>Zadanie zakończone.</p> <p><b>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 1 060,01 zł</b></p>
2.	<p><b>Czesław Odrzywółek, Rafał Sikora</b>  <b>"Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu tzw. Smużyny, celem uzyskania najdogodniejszego korzystania z walorów tego miejsca jak najszerzej społeczności Byczyny i całej okolicy"</b>  <b>(obszar nr 3 Byczyna, Cezarówka Górna)</b></p> <p>W ramach zadania obudowane zostanie źródło wody, wybudowana zostanie zadaszona altana wraz z ławkami do odpoczynku, wykonane alejki żwirowe, mostki na cieku wodnym, uregulowany ciek wodny z dwoma spiętrzzeniami i uporządkowany teren objęty projektem.</p> <p>Budżet zadania: <b>125 300,00 zł</b></p> <p>Poniesione koszty:                      Razem: <b>96 000,00 zł</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentacja projektowa: 3 000,00 zł</li> <li>- roboty budowlane: 93 000,00 zł</li> </ul> <p><b>Oszczędności w obszarze: 29 300,00 zł</b></p> <p>Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie robót: 10.10.2016 r.</p> <p>W drodze konsultacji z wnioskodawcami zostanie wskazany zakres rzeczowy do wykonania w ramach doposażenia obszaru objętego zadaniem.</p>

3.	<p><b>Anna Hassa</b>  <b>"Pokrycie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Jaworznie nawierzchnią poliuretanową na potrzeby uczniów i społeczności lokalnej"</b>  <b>(obszar nr 5 Cieczkowice - przy Szkole Podstawowej Nr 18)</b></p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• remont nawierzchni boiska poprzez ułożenie warstwy poliuretanowej, wraz z wymianą obrzeży boiska,</li> <li>• wymalowano pola do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę,</li> <li>• zamontowano komplet 2 bramek do piłki nożnej o wym. 5 x 2 m.</li> </ul> <p>Budżet zadania: <b>132 000,00 zł</b></p> <p>Poniesione koszty:  Razem: <b>112 383,38 zł</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentacja projektowa: 8 610,00 zł</li> <li>- roboty budowlane: 103 773,38 zł</li> </ul> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu zadania głównego: <b>19 616,62 zł</b></p> <p>Zadanie zakończone.</p> <p>W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich doposaży obiekt w dojazd dla wózków inwalidzkich, opaskę z kostki betonowej wokół boiska, montaż stołu do ping ponga (1 szt.), montaż kamery monitorującej z podłączeniem do systemu szkolnego oraz remont schodów terenowych.</p> <p>Zlecono wykonanie robót budowlanych w ramach środków z oszczędności.</p> <p>Zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.</p>
4.	<p><b>Tadeusz Fudała, Władysław Cudak</b>  <b>"Siłownia plenerowa. Urządzenia do ćwiczeń zlokalizowane na świeżym powietrzu przy ul. Chocimskiej i Poniatowskiego"</b>  <b>(obszar nr 8 Dobra, Piecryska)</b></p> <p>Planowana do wykonania siłownia zewnętrzna z 6 urządzeniami do ćwiczeń w rejonie boiska ORLIK.</p> <p>Budżet zadania: <b>62 000,00 zł</b></p> <p>Poniesione koszty:  Razem: <b>6 027,00 zł</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentacja projektowa 6 027,00 zł</li> </ul> <p>Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w trakcie procedury, otwarcie ofert w dniu 8.08.2016 r.</p>
5.	<p><b>Janusz Bryła</b>  <b>(obszar nr 9 Gigant, Leopold)</b>  <b>"Rozbudowa boiska piłkarskiego w obszarze sportowo-rekreacyjnym GIGANT. Łatwiejszy dojazd dziecka w wózku poprzez budowę schodów z rynnami do podjazdów z wózkiem. Uzupełnienie obiektów sportowych poprzez budowę boiska do Street ball'a"</b></p> <p>W ramach zadania wykonane zostanie: boisko do street balla, schody terenowe z podjazdem dla wózków oraz uzupełnienie ogrodzenia boiska trawiastego.</p> <p>Budżet zadania: <b>122 508,00 zł</b></p> <p>Poniesione koszty: <b>8 364,00 zł</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentacja projektowa 8 364,00 zł</li> </ul> <p>Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w trakcie procedury, otwarcie ofert w dniu 8.08.2016 r.</p>

6.	<p><b>Danuta Kurowska</b>  <b>"Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 9"</b>  <b>(obszar nr 10 Góra Piasku)</b></p> <p>Planowany do wykonania remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego poprzez nałożenie warstwy poliuretanowej na istniejącą, asfaltową oraz uzupełnienie ogrodzenia i pilko chwyty wokół boiska. Montaż ławek i koszy na śmieci w obrębie obiektu.</p> <p>Budżet zadania: <b>104 280,00 zł</b></p> <p>Poniesione koszty: <b>7 380,00 zł</b>  - dokumentacja projektowa: 7 380,00 zł</p> <p>Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w trakcie procedury, otwarcie ofert w dniu 8.08.2016 r.</p>
7.	<p><b>Marzena Czarny, Beata Przebindowska</b>  <b>"Siłownia pod chmurką w okolicy ul. Zubrzyckiego wraz z doposażeniem boiska"</b>  <b>(obszar nr 12 Łubowiec)</b></p> <p>W ramach zadania wykonane zostanie: ogrodzenie istniejącego boiska wielofunkcyjnego, siłownia plenerowa oraz chodnik z kostki betonowej stanowiący dojazd do obiektu.</p> <p>Budżet zadania: <b>86 230,00 zł</b></p> <p>Poniesione koszty:  Razem: <b>6 150,00 zł</b>  - dokumentacja projektowa: 6 150,00 zł</p> <p>Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w trakcie procedury, otwarcie ofert w dniu 8.08.2016 r.</p>
8.	<p><b>Stanisława Wirska</b>  <b>"Tereny rekreacyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jaworznie"</b>  <b>(obszar nr 13 Niedzieliska przy Szkole Podstawowej nr 3)</b></p> <p>W ramach zadania wykonany zostanie remont boiska do siatkówki poprzez ułożenie warstwy poliuretanowej i wymianę osprzętu boiska oraz plac zabaw dla dzieci w wieku szkolnym.</p> <p>Budżet zadania: <b>108 900,00 zł</b></p> <p>Poniesione koszty:  Razem: <b>8 856,00 zł</b>  - dokumentacja projektowa: 8 856,00 zł</p> <p>Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w trakcie procedury, otwarcie ofert w dniu 8.08.2016 r.</p>
9.	<p><b>Teresa Łozińska, Ewa Adamajtis</b>  <b>„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Jaworznie"</b>  <b>(obszar nr 14 Os. Stałe, rejon elektrowni)</b></p> <p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonano nawierzchnię poliuretanową na istniejącym boisku wraz z malowaniem linii do piłki ręcznej i koszykówki;</li> <li>• zamontowano nowy zestaw bramek aluminiowych do piłki ręcznej oraz kosze do koszykówki;</li> <li>• zamontowano pilko chwyty (1 kpl.), ławki (4 szt.) oraz kosze na śmieci (4 szt.);</li> </ul> <p>Budżet zadania: <b>191 490,00 zł</b>  <b>Zadanie zgłoszono do dofinansowania (ex post) w ramach środków finansowych Ministerstwa Sportu i Turystyki – trwa ocena złożonego wniosku.</b></p>

	<p>Poniesione koszty:  Razem: <b>156 394,50 zł</b>  w tym:  - dokumentacja projektowa: 9 471,00 zł  - roboty budowlane: 146 923,50 zł</p> <p>Zadanie zakończone. Administrator: Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul Puskina.</p> <p>Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: <b>35 095,50 zł</b></p> <p>W ramach kwoty z oszczędności po przeprowadzeniu konsultacji obiekt zostanie doposażony.</p>
10.	<p><b>Tomasz Sędor</b>  <b>"Centrum sportowe dzielnicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Matejki, rozbudowa istniejącego placu zabaw i siłowni na powietrzu oraz budowa placu do doskonalenia przez uczniów jazdy na rowerze wraz z dodatkowym oświetleniem i monitoringiem"</b>  <b>(obszar nr 20 Śródmieście)</b></p> <p>Budżet zadania: <b>175 680,00 zł</b></p> <p>Poniesione koszty:  Razem: <b>21 525,00 zł</b>  - dokumentacja projektowa: 21 525,00 zł</p> <p>Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w trakcie procedury, otwarcie ofert w dniu 8.08.2016 r.</p>

## II. Programy, projekty i zadania inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w I półroczu 2016 roku.

Lp.	Nazwa i opis zadania
1.	<p><b>Centrum Usług Społecznych</b></p> <p>Podjęmowane są działania zmierzające do wskazania obiektu do zagospodarowania na potrzeby Centrum Usług Społecznych. Rozważane jest zlokalizowanie siedziby unistytucji w budynku byłej organistówki przy Placu Św. Jana 13. Budynek wymaga gruntownego remontu. Zadaniem Wydziału Inwestycji Miejskich jest wykonanie adaptacji budynku, natomiast założenia programowe i przyszłe funkcjonowanie CUS koordynowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie (MOPS).</p> <p>Budżet zadania na lata 2015-2019: <b>1 977 513,00 zł</b>            Plan na 2016 r.: 0,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 0 zł</b></p>
2.	<p><b>Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Plac Górników, obszar ul. Nowa.</b></p> <p>Przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na odnowie przestrzeni publicznej w dzielnicach Jaworzna, w tym:</p> <p><b>Plac Górników:</b> wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę i decyzję na usunięcie zieleni.</p> <p><b>Przestrzeń publiczna przy ul. Nowej w Śródmieściu:</b> w drodze konkursu architektonicznego wybrano koncepcję przebudowy przestrzeni miejskiej. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Budżet zadania na lata 2015-2019: <b>14 146 244,00 zł</b>            Plan na 2016 r.: 0,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 0 zł</b></p>
3.	<p><b>Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, plac Górników z obiektami inżynieryjnymi.</b></p> <p><b>Miejskie Centrum Integracji Transportu (MCIT): VELOSTRADY</b> – budowa dróg dla rowerów na obszarze miasta; etap I zakłada budowę odcinka drogi rowerowej wraz z remontem nawierzchni ul. Krakowskiej i Insurekcji Kościuszkowskiej, budową ronda typu holenderskiego na skrzyżowaniu ul. Gutmanów z ul. Krakowską. Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą i uzyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy ronda. W toku postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. <b>MCIT Jaworzno-Szczakowa:</b> w trakcie prace projektowe. <b>Plac Górników z obiektami inżynieryjnymi:</b> wykonano dokumentacje projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Budżet zadania na lata 2015-2018: <b>25 797 645,00 zł</b>            Plan na 2016 r.: 3 245 000,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 68 251,30 zł</b></p>

4.	<p><b>Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka.</b></p> <p><b>Plac wodny</b> (planty): wykonano dokumentację budowlano-remontowych oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę; rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej. <b>Park „Chrzastówka”</b> – dokonano analizy obszaru parku, trwa wybór wykonawcy koncepcji parku oraz studium wykonalności projektu. <b>Park „Osiedle Stałe”</b> – przeprowadzono konsultacje społeczne, zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. <b>Park „Podłęże”</b> – przeprowadzono konsultacje społeczne, wykonano dokumentację projektową.</p> <p>Budżet zadania na lata 2011-2020: <b>10 825 659,00 zł</b>  Plan na 2016 r.: 1 300 000,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 71 114,00 zł</b></p>
5.	<p><b>Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej</b></p> <p>Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą termomodernizacji budynku, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, skonsultowano projekt z użytkownikiem budynku (MCKiS). Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano w III-IV kwartale 2016 r. Zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).</p> <p>Budżet zadania na lata 2015-2018: <b>10 392 144,00 zł</b>  Plan na 2016 r.: 3 100 496,56 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 0,00 zł</b></p>
6.	<p><b>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesole Przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka.</b></p> <p>Wykonano dokumentację projektową, budowlano-wykonawczą i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę obiektu, projekt skonsultowano z użytkownikiem. Realizację rzeczową zadania zaplanowano w latach 2017 – 2018.</p> <p>Budżet zadania na lata 2015-2018: <b>7 346 826,00 zł</b>  Plan na 2016 r.: 99 488,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 21 920,57 zł</b></p>
7.	<p><b>Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica.</b></p> <p>Po przetargu publicznym wybrano projektanta dokumentacji technicznej rekultywacji terenów zanieczyszczonych w dolinie potoku Wąwolnica (MGGP SA z Tarnowa). Termin wykonania dokumentacji: 13.04.2016 - 19.08.2016 r. Wydatek poniesiono na prace geodezyjne (sporządzenie mapy ewidencyjnej).</p> <p>Budżet zadania na lata 2013-2016: <b>2 143 200,00 zł</b>  Plan na 2016 r.: 715 885,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 77,50 zł</b></p>

8.	<p><b>Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury.</b></p> <p>Kontynuowany jest wypas owiec na terenach gminnych objętych projektem w rejonie Sadowej Góry, prowadzony przez przedsiębiorcę (rolnika) i Stowarzyszenie Beltejem z terenu Jaworzna. Termin wypasu objęty umową w roku 2016 od 15 maja do 30 września.</p> <p>Budżet zadania na lata 2014-2019: <b>650 080,00 zł</b> Plan na 2016 r.: 99 200,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 26 789,40 zł</b></p>
9.	<p><b>Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19.</b></p> <p><b>Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 19:</b> w roku 2015 wykonano stan surowy otwarty; z uwagi na wadliwe wykonawstwo w 2016 r., zerwano umowę z wykonawcą. Wdrożono procedurę inwentaryzacyjną i badania jakości wykonania robót. W wyniku wyżej opisanych okoliczności ulegnie zmianie termin wykonania zadania.</p> <p>Budżet zadania na lata 2014-2020: <b>15 600 000,00 zł</b> Plan na 2016 r.: 2 600 000,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 331 286,52 zł</b></p>
10.	<p><b>Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulica Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowską i ul. Sobieskiego.</b></p> <p><b>Budowa Obwodnicy Północnej Miasta. Ul. Chełmońskiego:</b> wykonano nawierzchnie asfaltowe w warstwie wiążącej, nawierzchnie chodników, parkingów, wybudowano rondo przy ul. Drabika. Trwa zatłaczanie pustek poeksploatacyjnych i budowa kanalizacji kablowej dla sieci szerokopasmowej. <b>Odcinek od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do Chełmońskiego:</b> w trakcie korytowanie pod konstrukcje drogi, budowa zbiornika (roboty ziemne), wykonano warstwę konstrukcyjną pod rondo na ul. Chełmońskiego, roboty wykonuje DROGOPOL ZW z Katowic. <b>Odcinek od ul. Chełmońskiego do ul. Św. Wojciecha:</b> wybrano wykonawcę robót, SKANSKA O/Zabrze. W dniu 30.06.2016 podpisano umowę. Zakres obejmuje wykonanie 2,5 km odcinka drogi. <b>Ul. Sobieskiego:</b> dokumentacja budowlano-wykonawcza, pozwolenie na budowę, złożono wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew, w trakcie procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zakres obejmuje remont nawierzchni jezdni, budowę chodników, drogi rowerowej oraz rond na skrzyżowaniach z ul. Bukowską i ul. Płetwonurków.</p> <p>Budżet zadania na lata 2010-2018: <b>27 947 384,00 zł</b> Plan na 2016 r.: 19 953 314,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 1 813 522,98 zł</b></p>
11.	<p><b>Drogowa Trasa Średnicowa – Katowice – Dabrowa Górnicza – na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno.</b></p> <p><b>Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ).</b> Rozpoczęto prace projektowe, wykonano inwentaryzację przyrodniczą oraz pomiary ruchu pojazdów i inne opracowania studialne (modele ruchu, mikro symulacje węzłów, I etap studium transportu i zlecono wykonanie studium na odcinek Lwowska-Janów). Uzyskano wsparcie inicjatywy JASPERS. W I półroczu 2016 r. nie poniesiono żadnych kosztów.</p> <p>Budżet zadania na lata 2014-2017: <b>1 590 000,00 zł</b> Plan na 2016 r.: 380 000,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 0,00 zł</b></p>



12.	<p><b>Gospodarcza Brama Śląska (GBŚ) – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom, strefa Przemysłowa, strefa Azot w ramach projektu kluczowego dla województwa śląskiego GBŚ.</b></p> <p>W ubiegłym roku wykonano program funkcjonalno użytkowy (PFU) projektu oraz Strategie Rozwoju Gospodarczego Gmin Jaworzno-Sosnowiec-Mysłowice. Dalsza realizacja zadania i koszty związane z jego realizacją przewidziane są w przyszłych okresach sprawozdawczych.</p> <p>Budżet zadania na lata 2016-2017: <b>3 587 949,00 zł</b>  Plan na 2016 r.: 100 000,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 0,00 zł</b></p>
13.	<p><b>Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym Gospodarcza Brama Śląska (GBŚ), rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski.</b></p> <p>Przygotowano dokumentację techniczną oraz zezwolenia i decyzje niezbędne do realizacji inwestycji. Uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W trakcie procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót rekultywacyjnych.</p> <p>Budżet zadania na lata 2016-2019: <b>30 745 660,00 zł</b>  Plan na 2016 r.: 1 807 714,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 12 345,00 zł</b></p>
14.	<p><b>Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, rynek Jeleń, Buczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe.</b></p> <p>Przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na odnowie przestrzeni publicznej w dzielnicach Jaworzna, w tym:</p> <p><b>Rynek w os. Buczyna:</b> wykonano prace remontowe nawierzchni rynku, montażu małej architektury, fontanny, wykonano nowe oświetlenie zewnętrzne placu rynku oraz ustawiono figurę leżącego byka odlaną w brązie jako symbol dzielnicy. Dokonano nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej.</p> <p><b>Rynek w os. Jeleń:</b> po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, przystąpiono do robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni publicznej w okolicy zabytkowej studni w os. Jeleń. Termin zakończenia zadania wyznaczono na październik br.</p> <p><b>Rynek w os. Długoszyn:</b> przeprowadzono konsultacje społeczne i uzgodnienia w zakresie organizacji ruchu kołowego i pieszego w rejonie przyszłej inwestycji.</p> <p><b>Rynek w os. Dąbrowa Narodowa:</b> przeprowadzono konsultacje społeczne i uzyskano aprobatę mieszkańców co do przebudowy placu w okolicy ul. Szkolnej. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.</p> <p><b>Przestrzeń publiczna przy ul. Inwalidów Wojennych w os. Stałym:</b> w drodze konkursu architektonicznego wybrano koncepcję przebudowy przestrzeni miejskiej. Wykonanie dokumentacji przełożono na rok 2017.</p> <p><b>Przestrzeń publiczna przy ul. Kolbego w os. Stałym:</b> w drodze konkursu architektonicznego wybrano koncepcję przebudowy przestrzeni miejskiej. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na rok 2017.</p> <p>Budżet zadania na lata 2015-2016: <b>2 905 000,00 zł</b>  Plan na 2016 r.: 905 000,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 294 475,85 zł</b></p>

15.	<p><b>Przebudowa DK79 "Miasto Twarzą do Autostrady"; budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK79 do granic Jaworzna, Droga Współpracy Regionalnej (DWR), ul. Nowopiłsudskiego.</b></p> <p><b>Budowa ul. Nowoszczakowskiej:</b> toczy się postępowanie środowiskowe. <b>Łącznik DK 79 z Aleją Tysiąclecia:</b> przeprowadzono konsultacje społeczne, wybrano wykonawcę, rozpoczęto realizację: wycięto zieleń, zakończono roboty ziemne, trwa układanie warstw konstrukcyjnych drogi i zabudowy urządzeń infrastruktury technicznej, termin zakończenia 31.08.2016 r. <b>Budowa estakady w Byczynie i przebudowa DK 79 do granic Jaworzna:</b> zlecono wykonanie dokumentacji przebudowy DK79 wraz z obiektem inżynierskim (estakadą) oraz z uzyskaniem decyzji zrid, złożono wnioski o dofinansowanie zewnętrzne poza siecią TENT; <b>II etap przebudowy DK79:</b> wyłoniono wykonawcę robót, BERGER BAU Sp. z o.o. z Wrocławia.</p> <p>Budżet zadania na lata 2011-2018: <b>158 423 105,00 zł</b> Plan na 2016 r.: 2 922 000,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 173 886,58 zł</b></p>
16.	<p><b>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna).</b></p> <p><b>Remont ul. Działkowej i Bogusławskiego:</b> zakończono remont nawierzchni dróg wraz z remontem chodników i wjazdów do posesji; w ul. Działkowej zabezpieczono rurociąg c.o., wymieniono kolektor kanalizacji ogólnospławnej i wodociąg z przyłączami do posesji (MPWiK); zadanie zakończone. <b>Remont ul. Farnej:</b> wykonano zakres rzeczowy w 95%, wyremontowano ciągi piesze, oświetlenie uliczne, posadzono drzewa. Ze względu na upadłość firmy wykonawczej odstąpiono od umowy, trwa procedura wyboru nowego wykonawcy na dokończenie zadania w branży elektrycznej.</p> <p>Budżet zadania na lata 2014-2016: <b>19 384 247,00 zł</b> Plan na 2016 r.: 500 000,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 311 000,00 zł</b></p>
17.	<p><b>Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego).</b></p> <p><b>Ul. Fabryczna i Olszewskiego:</b> wykonano dokumentację projektową, zrealizowano zakres rzeczowy remontu w ul. Olszewskiego (nawierzchnia, chodniki, wjazdy do posesji); kontynuowany jest remont ul. Fabrycznej wraz z przebudową ronda. Termin zakończenia: 31.08.2016 r. W ramach zadania wykonany zostanie remont parkingu głównego przy Grunwaldzkiej 33. <u>Rozpisano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej dla ulic:</u> Katowickiej, Św. Wojciecha i Podwale, Gwardzistów, Górnośląskiej, Obwodnicy Północnej do ul. Szczakowskiej, Martyniaków i Piaskowej.</p> <p>Budżet zadania na lata 2016-2018: <b>4 800 000,00 zł</b> Plan na 2016 r.: 3 000 000,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 1 051 394,16 zł</b></p>

18.	<p><b>Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina.</b></p> <p>Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą, złożono wniosek o wycinkę drzew; równocześnie prowadzona jest analiza wykorzystania odpływu z kanału centralnego do zasilania zalewu Sosina.</p> <p>Budżet zadania na lata 2015-2016: <b>1 000 000,00 zł</b>  Plan na 2016 r.: 700 000,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 4 682,60 zł</b></p>
19.	<p><b>Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Bend-u przy ul. Szczakowskiej.</b></p> <p>Wykonano projekt budowlano-wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę, zakres robót skonsultowano z użytkownikiem. Zakres rzeczowy zakłada remont i rozbudowę budynku, zmianę aranżacji pomieszczeń, termomodernizację oraz modernizację instalacji wewnętrznych budynku. Złożono wniosek o przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane.</p> <p>Budżet zadania na lata 2015-2018: <b>1 859 300,00 zł</b>  Plan na 2016 r.: 300 000,00 zł</p> <p><b>Wykonanie na 30.06.2016 r.: 0,00 zł</b></p>

**Informacja na posiedzenie Komisji Rozwoju i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Miejskiej w Jaworznie zaplanowanej w sierpniu 2016 r.**

Kierownik Referatu  
Przygotowania i Realizacji Inwestycji  
w Wydziale Inwestycji Miejskich  
*Andrzej Buchacz*

KIEROWNIK  
Referatu Obsługi i Rozliczeń Finansowych  
w Wydziale Inwestycji Miejskich  
28.07.2016  
*Barbara Makowska*